

PATHIAVARAM UITBREIDING KINDERTEHUIS

E INDRAPPORTAGE

Op 9 september 2013 werd de uitbreiding van het tehuis voor meisjes en de nieuwbouw van het tehuis voor jongens op bijzonder feestelijke wijze gevierd. De bisschop met gevolg veel zusters, priesters, de aannemer met zijn personeel en verdere genodigden uit de omgeving. Namens Thomas Bouwprojecten waren Natascha Tylek bestuurslid en Hans Schiebroek projectleider aanwezig. Natascha heeft Hans deze projectreis vergezeld om op die manier het projectwerk ter plaatse te leren kennen.



Ons project in Pathiavaram was de uitbreiding van het kindertehuis d.m.v. de bouw van een extra verdieping – bestemd voor de meisjes - gefinancierd door onze sponsors. De nieuwbouw van een tehuis voor de jongens is gebouwd door de pastoor, buiten onze verantwoordelijkheid__en via hem gefinancierd door een Spaanse organisatie. Beide gebouwen liggen zo'n 20 meter van elkaar. Beide

gebouwen werden door dezelfde aannemer gebouwd, een zekere A. Lawrence, oorspronkelijk afkomstig uit het dorp. 'Ons kent ons' zo werkt het daar. Als er een keer wat te bouwen is in het dorp probeer dan niet de lokale aannemers te passeren want dat geeft problemen!



De feestelijke bijeenkomst werd gehouden in 'onze' nieuw gebouwde verdieping. Veel toespraken in het Tamil, voor ons gelegenheid om iedereen en alles te observeren. De meisjes in hun mooiste jurken, bloemen in het haar, de dames in hun mooiste kleurrijke sari's behangen met al hun goud. De toespraken werden afgewisseld met het gebruikelijke uitwisselen van

geschenken voor iedereen die op de een of andere manier bij de totstandkoming van de gebouwen betrokken is geweest. Ook wij en onze sponsors in Nederland werden niet vergeten en gelukkig in de Engelse taal bedankt voor onze bijdrage.

Bouwkundig gezien zijn de hoofddoelen bereikt: Ten eerste, een mooie en zeer bruikbare ruimte voor de boarding meisjes is gerealiseerd op de eerste verdieping. Ten tweede is de grote en onveilige diepe open waterput afgedekt met een stalen roosterwerk. Het feit dat er hierbij op diverse punten is afgeweken van onze bouwtekeningen vonden we weliswaar minder maar hebben we geaccepteerd.

Op een punt na waar het functioneren van de boarding in het geding was. De trap opkomend is er een kleine ruimte voordat je de grote nieuwe slaapzaal binnen gaat. De opdracht was om in deze kleine ruimte een nachttoilet en een ziekenkamertje te maken, uiteraard van elkaar gescheiden. De aannemer had wel het toilet gemaakt maar geen afscheiding met de rest van

de ruimte. Op ons aandringen wordt dit alsnog gemaakt. Ook de plafondventilatoren en de TL-balken waren nog niet aangebracht.

De afdekking van de waterput was ook in afwijking van de tekening. Er waren aanzienlijk



lichtere staalprofielen toegepast waardoor de buiging van het rooster duidelijk onze normen overschreed. Omdat het rooster op de put was samengesteld en aan elkaar gelast is de sterkte en veiligheid toch ruim voldoende gegarandeerd.

Het is duidelijk met deze aannemer, waar we niet omheen konden, gaan we nooit meer in zee!

Pathiavaram ligt in een streek waar veel armoede is en de meisjes in de boarding zijn vrijwel allemaal afkomstig uit gezinnen die onder de armoedegrens leven. Ondanks de gemengde gevoelens over het verloop van de bouw overheerst bij mij de voldoening dat we voor de meisjes de levensomstandigheden in hun tehuis hebben verbeterd. Door de verruiming van hun veel te krappe huisvesting en hebben zij een veiliger onderkomen.

Namens de kinderen en zusters in Pathiavaram hartelijk dank aan alle sponsors die aan dit project hebben bijgedragen !!



Financiële verantwoording:

Ontvangen donaties, overgeboekt naar India:

- voor verdieping op gebouw:	€ 18.000	Rs. 1.265.440
- voor afdekking waterput:	<u>2.700</u>	<u>193.198</u>
- totaal	€ 20.700	Rs. 1.458.638

Aanneemsom


- voor verdieping op gebouw	Rs. 1.180.632
- voor afdekking waterput	<u>197.942</u>
- totaal	Rs. 1.378.574

Saldo bij de zusters in India Rs. 80.064

Met dit saldo (ongeveer € 1.000) zullen de fans en TL-balken worden gekocht en geïnstalleerd. Deze waren niet in de aanneemsom opgenomen.

Eersel, 13-11-2013

ir. J.A.M. Schiebroek
projectleider



<https://maps.google.nl/maps/ms?ie=UTF8&oe=UTF8&msa=0&msid=204586513512182914135.0004c0daba61ede9b25dd>

Kijk voor meer informatie op onze website www.thomasbouwprojecten.nl