

Stichting Thomas Bouwprojecten
The Thomas Foundation for Building Projects

PROJECTNIEUWS 99-2



Venkatachalapuram, voltooid kindertehuis

Secretariaat/Secretariat:
Stelt 1
5521 HA Eersel
tel/fax 0497-513598

Projectleider/Projectmanager:
Ir. J.A.M. Schiebroek
Schadewijk 3
5521 NN Eersel
telefoon 0497-513167

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. S 41092542
On the registers of the Chamber of Commerce under no. S 41092542
Bank: Rabo Geldrop rekeningnr./accountno. 14.93.08.787

REISVERSLAG VAN HANS SCHIEBROEK

Deze projectreis duurde van 18 september tot 17 oktober, 4 weken dus.

De eerste twee weken werd ik vergezeld door Therese Hanneman, bestuurslid van onze stichting, die wilde weten hoe het Indiase gedeelte van het werk van de stichting verloopt: van de eerste aanvraag tot en met de oplevering van het gebouw. Ofwel in het kort: hoe werkt de projectleider in India?

Verder reisde Marleen van Helden met ons mee, die vooral in de achtergronden van ons werk geïnteresseerd is: welke kinderen worden gesteund, wat zijn de resultaten van die steun. Verder wilde zij weten hoe de zusters georganiseerd zijn en wat hun motivatie is. Terug in Nederland heeft ze daar enkele artikelen over geschreven om bekendheid aan de stichting te geven.

Van Chennai naar het zuiden

De opening van het kindertehuis in Venkatachalapuram was gepland op zondag 26 september, een week na aankomst. Dit zou het hoogtepunt van onze reis zijn. Ons reisschema was hierop vastgelegd en we begonnen met onze reis naar de meest zuidelijk gelegen projecten, vergezeld door de assistent generaal overste van de congregatie, Sr. Prudentia.

Vanaf Chennai gingen we, per ambassador-auto, naar het 300 kilometer zuidelijker gelegen Elambalur, de vorige standplaats van Sr. Prudentia, die daar met ons het bejaardencentrum heeft gebouwd. Hier heb ik haar niet geringe kwaliteit als manager leren kennen.

Onderweg bracht Sr. Prudentia ons nog even naar een klooster, waar de zusters een behoorlijk groot stuk landbouwgrond hebben, maar onvoldoende water om er meer dan één oogst af te halen. Of wij deze zusters konden helpen met de aanleg van 4 waterputten. Omdat het belangrijk is dat de zusters in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en niet altijd afhankelijk blijven van steun van buiten af, proberen we dit soort zaken ook te realiseren en hebben we gezegd te trachten een sponsor te vinden voor ten minste een put.

De mensen van het bejaardencentrum in Elambalur waren erg blij met onze komst, wij hadden gebak voor hen meegebracht!

De volgende dag naar het op een uur afstand gelegen Thiruvanthurai. Met geld van Peijnenburg's Koekfabrieken is daar al heel wat werk tot stand gebracht in de loop der jaren. Nu was het dak van het klooster, dat in een slechte conditie verkeerde, geheel van een nieuwe afschotlaag en dakafwerking voorzien. Na inspectie hiervan hebben we andere zaken bekeken die de komende jaren hopelijk nog aan de beurt zullen komen, onder andere renovatie van het toiletgebouw voor de boardingkinderen en uitbreiding van hun slaapvoorziening.

Naar Okkur

Na nog een overnachting in Elambalur gingen we 's morgens vroeg op weg naar Okkur, de plaats waar we de vorige reis bij de inzegening van het kloostergebouw mochten zijn. Tot mijn teleurstelling was toen het toiletgebouw voor de schoolkinderen nog steeds niet klaar. Dit gebouwtje was nog steeds niet af. Er was enige vooruitgang geboekt, zodat er goede hoop bestaat dat het in januari 2000 in gebruik genomen kan worden. In Okkur zijn de zusters gestart met een school voor de kinderen van de omringende, tamelijk geïsoleerd liggende dorpen. Met noodgebouwtjes en klasjes onder de schaduwboom hebben de zusters het tot nu toe kunnen bolwerken. Ieder jaar komt er echter een klas bij en nu moet er echt een schoolgebouw komen. Wij gaan de zusters daarbij helpen. Ik heb een ontwerp voor de eerste fase van 8 klassen gemaakt en gelukkig hebben we een sponsor gevonden die de projectkosten van fl. 170.000,- voor een groot deel op zich gaat nemen.

Opening Venkatachalapuram

Na een overnachting zijn we van Madurai naar Venkatachalapuram gegaan. In Madurai hebben we wat tijd genomen om het beroemde tempelcomplex te bezoeken. Laat in de middag zijn we in Venkatachalapuram, ons verste project op 600 km. van Chennai, aangekomen. De volgende dag, op zondag, vond de inzegening en opening van ons kindertehuis plaats. De zusters hadden het programma goed georganiseerd; de bisschop kwam aan en

ging in optocht met de nodige danseresjes naar het gebouw. Het lint werd doorgeknipt, de bisschop ging al zegenend het gebouw rond en na een kwartier was het officiële gedeelte achter de rug. Daarna werden de talrijke gasten uitgenodigd in de recreatiezaal van het nieuwe gebouw plaats te nemen voor het culturele programma. Dit bestond uit enkele korte toespraken en een aantal dansen uitgevoerd door de kinderen. Allen hadden vervolgens de gelegenheid het gebouw rond te gaan en als slot werd er voor ieder een eenvoudige doch voedzame maaltijd geserveerd. We kregen heel wat complimenten over het gebouw en ik vind zelf dat we daarop best trots mogen zijn, omdat het gewoon een mooi en functioneel gebouw geworden. Een compliment voor de aannemer: het is goed uitgevoerd. Je zag dat de boardingkinderen het allemaal heel geweldig vonden, jammer dat wij hun Tamil niet konden verstaan.

Naar Jolarpet

Op maandag stond de treinreis naar Jolarpet op het programma. We zetten de reis met onze vertrouwde auto met chauffeur voort. De zusters hebben in Jolarpet een grote middelbare meisjesschool van hoog niveau en ook een boarding voor ongeveer 50 meisjes die nu zeer slechte woonvoorzieningen hebben. Ons nieuwe grote project zal hier worden gebouwd, een tehuis voor 100 meisjes uit zeer arme gezinnen, die daarin zullen wonen en daardoor in staat gesteld worden het onderwijs op deze middelbare school te volgen. De zusters zijn bezig de benodigde bouwgrond aan te kopen en wij hebben uitgebreid het toekomstige bouwterrein geïnspecteerd.

Aangezien de afstand Jolarpet-Chennai maar zo'n 150 kilometer bedraagt, hebben we onderweg Vandavasi en Walajabad aangedaan om mijn resgezellen de nieuwe gebouwen te laten zien.

Terug in Chennai

Na 8 dagen reizen weer terug in het St. Thomas hospital. Voor mij tijd om een dag in Pulicat te vertoeven om te zien of we eindelijk met de bouw van de toiletten voor de school kunnen beginnen of met de bouw van de muur rond het oude VOC-kerkhof. Het valt te betwijfelen of we de benodigde grond in eigendom krijgen. Als het een toiletvoorziening in de school zelf zal worden, komt er eindelijk eens schot in de Pulicat-projecten.

Picknick

Na het vertrek van Therese en Marleen heb ik een picknick gehad met de kinderen van Avadi. Ze kwamen me 's morgens met de schoolbus ophalen. Op het programma stond een speeltuinbezoek, een middagje picknick in Mahabalipuram. Voor de meisjes een rijstmaaltijd gevouwen in een stuk bananenblad en voor mij een heleboel verschillende gerechten.


Drie openingen

De derde week van mijn verblijf stond in het teken van op te leveren en te openen gebouwen, drie stuks maar liefst. Eerst naar Vandavasi, waar we een nauwelijks bruikbaar gebouw volledig hebben gerenoveerd en van een nieuwe verdieping voorzien. Het werk was prima uitgevoerd. De lessenaars en banken, gemaakt door de leerlingen van de technische school in Polur, zagen er ook goed uit. Het resultaat is een prachtige zaal, waar 230 boarding-meisjes van de hoogste klassen hun huiswerk kunnen maken. Nu hoeven ze niet meer tot 11.00 u 's avonds buiten in het zand te zitten bij spaarzame verlichting. Deze kinderen waren natuurlijk erg blij. De opening gebeurde door de simpele onthulling van een denksteen. In Biridur heb ik ons project "aanplant teak- en tsjuktomen" bekeken. Op akkers met voldoende watervoorziening was de groei goed, bij de andere waren de stekken nog nauwelijks gegroeid. Ook was er nogal wat schade door vraat van geiten die nog vrij in het terrein kunnen grazen. Het totale terrein van 20 ha. zal omheind moeten worden.

In Cheyyar ging het goed met de kinderen in de nieuwe slaapzalen, maar slecht met de keuken waarin voor hen gekookt werd. Het gebouwtje was ontruimd wegens vallende stukken beton uit het plafond. Renovatie van dit gebouw gaat ongeveer fl. 10.000,- kosten. We hopen dit project op korte termijn te kunnen financieren. Verder was in Cheyyar de bouw van



Elambalur: bejaarden voor hun tehuis



P.T. Parru: de boardingmeisjes zittend op het speelterrein voor hun gebouw en het klooster, links

de muur rond het terrein van de zusters (totale kosten ook fl. 10.000,-) bijna klaar.

Van Cheyyar terug naar Chennai ben ik via Walajabad gereden om daar twee toiletgebouwen te openen. Een voor de Tamil-medium school en de andere voor de pasgebouwde English-medium school. De meisjes en de jongens van beide scholen waren geweldig blij met deze voorzieningen en de zusters en leerkrachten niet minder. Het was dan ook een feestelijke dag met veel dansen, toespraken en de onvermijdelijke cadeaus. De gebouwen zijn door een en dezelfde aannemer gebouwd en hij heeft dat erg goed gedaan. Een aannemer om te onthouden!

In P.T. Parru was een toiletgebouw opgeleverd. Tijdens de reis ernaartoe kwam ik in gesprek met een inspecteur van het onderwijs die buitenlandse hulp in India afwees. Hij beweerde dat de overheid voor alles zorgt. Alles wat men in de dagelijkse praktijk ziet, ontkende hij domweg. De opening ervan vond plaats op zondag 10 oktober 's middags om 2 uur en het was bloedheet daarbij in de zon te staan. Aan het gebouw zijn twee onderdelen toegevoegd, een open garage voor een busje en de stal voor de 2 buffels. Hierdoor is het project fl. 5000,- duurder uitgevallen dan voorzien. Het kindertehuis en kloostergebouw heb ik verder met Sr. Elizabeth bekeken en daarbij vastgesteld dat onderhoud nodig is.

Laatste project

Dinsdag naar mijn laatste project: de in aanbouw zijnde uitbreiding van het kindertehuis in Kamalapuram. Normaal duurt de reis 5 uur per trein, nu 8 uur wegens baanwerkzaamheden. Weer had ik een interessant gesprek met een advocaat, die me het Indiase ambtelijke systeem uitlegde. Op papier zorgt de overheid voor alles; in praktijk komt er weinig van terecht, tenzij er een bepaalde betaling tegenover staat. Gelukkig hebben wij in ons werk weinig of niets te maken met ambtelijke instanties. In Kamalapuram werden we hartelijk verwelkomd. De werkzaamheden aan de uitbreiding van het kindertehuis waren nog in de ruwbouwfase en ik kwam net op tijd om orde op zaken te stellen, want noch de aannemer, noch een van de zusters noch de pastoor bleek in staat de tekening te kunnen lezen en er dreigden dingen fout te gaan in de hoogte-maatvoering. Hopelijk snappen ze het nu en kan de aannemer het werk afmaken zoals aangegeven op de tekening.

Twee projectreizen per jaar nodig

Dan wordt duidelijk dat twee projectreizen per jaar gewoon nodig zijn om grip op de voortgang van de werken te houden. De volgende dag weer terug naar Chennai en het St. Thomas Hospital. Nog een dag daar om van iedereen afscheid te nemen en de laatste afspraken te maken voor mijn terugvlucht. Een zeer succesvolle en nuttige reis zit er weer op.



Vandavasi: gerenoveerd gebouw, voorgevel




Vandavasi: gerenoveerd gebouw, studiehhal

OVERZICHT PROJECTEN.

- 001 Avadi-kindertehuis.**
Funktioneert uitstekend.
Het buitenschilderwerk is uitgevoerd. Het gebouw ziet er weer als nieuw uit !
Het binnenschilderwerk is nu aan de beurt.
- 002 Chennai/Vepery- kindertehuis.**
Funktioneert uitstekend. De pick-nick met de meisjes en enkele zusters naar Mahabalipuram en een speel-/dierentuin in Chennai was weer heel erg leuk !
- 003. Elambalur-bejaardentehuis.**
De kokos-plantage was in aanleg. De kuilen waren gegraven en van de juiste grond voorzien en ook het slangensysteem voor de bewatering was aangebracht. Het wachten was op de regentijd.
- 004. Chennai/Thomas Mount-toiletgebouw en twee klassen.**
Funktioneert naar behoren.
- 005 Ennore-sociaal centrum.**
Funktioneert naar behoren.
- 006 Chennai/Thomas Mount-St. Thomas Hospital laboratorium en apotheekgebouw.**
Funktioneert naar behoren.
- 007 Chennai/Adambakkam-toiletgebouw voor de school.**
Niet bezocht, wellicht volgende reis.
- 008 Patsalatadiparru-kindertehuis.**
Funktioneert uitstekend.
Het buiten- en binnenschilderwerk moet nog uitgevoerd worden.
Het benodigde geld daarvoor (f. 8000,-) zal begin 2000 worden overgemaakt.
Het is nodig een pomp te installeren om het afvalwater van het gebouw naar de weg te pompen wegens onvoldoende afschot.
Dit gaat f. 2.600,- kosten.
- 009 Chennai/Thomas Mount- gebouw voor computeronderwijs.**
De naaiafdeling op de verdieping is elders ondergebracht, zodat het hele gebouw nu voor computer-onderwijs is.
Hieraan is veel behoefte voor jong-volwassenen die een zeer dure cursus op een van de vele instituten niet kunnen betalen.
- 010 Patsalatadiparru-kloostergebouw**
Funktioneert uitstekend.
De deuren moeten nog geschilderd worden omdat toen de bouwkas leeg was. Ook was er geen geld meer voor een kleine ruimte voor de generator.
Ik ga het bestuur voorstellen de benodigde f. 4.500,- hiervoor ter beschikking te stellen.




P.T. Parru: toiletgebouw voor schoolkinderen




Walajabad: toiletgebouw voor English-medium school

- 011 Perambalur-renovatie en uitbreiding van sanitair voor boarding**
Het laatste deel van het werk, de wasplaats, is nog steeds niet uitgevoerd. Probleem; de lozing van vuil water van de belendende woningen via de te vernieuwen vloerstrook.
- 012 Kamalapuram-watervoorziening en wasplaats.**
Lekkage leiding bij waterreservoir wordt gerepareerd. Verder goed functionerend.
- 013 Pulicat- multi-funktioneel gebouw.**
Project is geannuleerd.
De zusters zullen mij de volgende reis uitsluitend geven waar de toiletvoorziening voor de schoolkinderen kan komen.
- 014 Thiruvallur-renovatie gebouw.**
Functioneert uitstekend, De watertank die in het zaaltje op de verdieping in de weg stond, is verplaatst
- 015 Okkur-watervoorziening, toiletgebouw en klooster.**
Het gele glas in het klooster zal niet worden vervangen want niet urgent.
De wanden zullen nu tot 2.10 m hoog met olieverf worden behandeld.
Het toiletgebouw was nog steeds niet klaar maar nu wel in de afwerkfase.
- 016 Thiruvallur-toiletten voor nachtgebruik.**
Functioneren uitstekend en worden goed onderhouden.
- 017 Elambalur-klooster.**
Functioneert naar behoren.
- 018 Vandavasi-woongebouw voor meisjesstudenten.**
De definitieve beslissing van de congregatie is het gebouw toch in Vandavasi te realiseren, omdat daar de opleidingen zijn en ook de bereikbaarheid met het openbaar vervoer aanwezig is.
De start van de bouw is niet voor het jaar 2001 te verwachten.
- 019 Cheyyar-verdiepingen op jongens- en meisjestehuis.**
Functioneert naar behoren.
- 020 Vandavasi-530 dekens voor boardingmeisjes.**
In gebruik.
- 021 Ennore-toiletgebouw voor school.**
Eindelijk zijn de toiletten klaar en in gebruik.
De wanden van de toiletten zijn nog niet getegeld omdat het beschikbare geld niet toereikend was. Wij hebben f. 1.500,- opgestuurd om het tegelwerk aan te brengen.
- 022 Kamalapuram-nieuwe start hospitaaltje.**
Het aantal patiënten per dag blijft ongeveer constant maar zou omhoog moeten.
Röntgen- en ECG-apparatuur is hiervoor noodzakelijk en dient er te komen.




Walajabad: toiletgebouw voor Tamil-medium school



Walajabad: de kinderen, blij met hun toiletgebouw

- 023 Vandavasi-renonatie gebouw voor boardingkinderen.**
Het gebouw is, toen ik in oktober j.l. daar was, geopend.
De nieuwe studiezaal op de verdieping, waar 230 meisjes tegelijk hun huis werk kunnen maken, is erg mooi geworden met al de lessenaars en banken in blauwe kleur geschilderd. Deze ruimte was werkelijk hard nodig en de meisjes en zusters zijn er dan ook geweldig blij mee en dankbaar voor. De begane grondvloer is totaal opnieuw ingedeeld en zal voor de school een grote aanwinst zijn. Hier werd nog aan de afwerking gewerkt.
- 024 Venkatachalapuram-kindertehuis.**
Op Zondag 26 September j.l. is dit gebouw tijdens onze aanwezigheid geopend. Tot mijn grote tevredenheid was de afwerking tot een goed eind gekomen, voornamelijk ook door een goede begeleiding van de aannemer door Sr. Bellarmine. Mijn vele instructies aan haar hadden dus effect gehad. Het gesprek met de toezichthoudende ingenieur toen is daarentegen volslagen nutteloos geweest omdat deze man zich ook daarna nauwelijks meer heeft laten zien en er uiteraard ook bij de opening niet bij was. Jammer alleen dat Sr. Fatima destijds nieuw en niet op de hoogte van de situatie deze man 10.000 Rupees heeft betaald.
Het gebouw ziet er prachtig uit en ook het onze meubelmaker uit Avadi was aanwezig om mij de door hem gemaakte stoelen en tafels te tonen, perfect, hij was er terecht trots op !
Bij de opening was, vanwege het nog niet aangebroken regenseizoen, het omringende terrein nog niet beplant. Enkele dagen geleden ontving ik het bericht dat nu geplant zijn; 50 cocosnootpalmen aan de voorkant, 15 fruitbomen aan de linkerzijde, 50 teakbomen aan de rechterzijde en een groentetuin aangelegd aan de achterzijde. Ook aan de achterzijde is een speelterrein aangelegd met een paar schommels.
Het aantal kinderen in de boarding kan nu in enkele jaren tijd minstens verdubbeld worden.
U blijft op de hoogte van de verdere ontwikkeling.
- 025 Okkur-bromfiets.**
Doet goede dienst.
- 026 Ennore-autoriksha.**
Doet goede dienst.
- 027 Vellore-watervoorziening.**
Niet bezocht. Niet van problemen gehoord.
- 028 Tundla-renovatie hospitaaltje.**
Dit project, niet ver van Agra in Noord India is te vergeet teveel tijd en geld om te bezoeken.
Er is geen direct contact met de zusters daar en (nog) geen aanleiding iets aan dit project te doen.
- 029 Chennai/Thomas Mount- watervoorziening St. Thomas Hospital.**
De tankwagen is dagelijks in gebruik om het benodigde water te halen.
- 030 Pulicat-renovatie oude VOC-begraafplaats en VOC-gebouw.**
Aan beide projecten was niets gebeurd.
Op lokaal nivo krijgt de pastoor daar niets van de grond.
Ik ga het nu proberen via een grotere aannemer uit Chennai



Kamalapuram: uitbreiding kindertehuis, in aanbouw



Kamalapuram: boardingzuster en projectleider Hans Schiebroek

die de toiletgebouwen in Walajabad tot mijn tevredenheid gebouwd heeft en in principe de muur wel wil bouwen en het gebouw afwerken.

- 031 Vandavasi- verzorging kinderen.**
Dit project loopt via de Thomas Stichting voor Jongeren.
- 032 Pulicat-toiletten voor schoolkinderen.**
Hopelijk kan er in Januari/Februari 2000 een beslissing genomen worden voor de uitvoering volgens het oorspronkelijke plan.
- 033 Pulicat-toiletten voor 5 families.**
Het project is uitgevoerd en funktioneert.
- 034 Patsalatadiparru-toiletten voor schoolkinderen.**
Het gebouw, met aangebouwde open garage en buffelstal is in mijn aanwezigheid geopend.
Het geheel ziet er goed uit. Er waren meer drinkwatertappunten gemaakt dan was afgesproken. Ik heb Sr. Elizabeth Xavier duidelijk gemaakt dat ik daar verre van blij mee was.
- 035 t/m 038:**
Over deze afgeronde projecten is geen nieuws te melden
- 039 Vellore-exploitatie medische kliniek.**
Niet bezocht. Zuster Damian is overgeplaatst.
Ik verwacht rapportage van haar opvolgster.
- 040 Biridur/Vandavasi-afscheidingsmuur, hekwerk rond terrein.**
Een 25 m. lange muur moet nog worden gebouwd.
Voor een goed beheer is het ook noodzakelijk rond het gehele terrein een hekwerk aan te brengen om rondtrekkende veeboeren te beletten met hun vee schade aan de geplante gewassen aan te brengen, hetgeen nu regelmatig gebeurt. De uitvoering van het hekwerk in gedeelten zal meerdere jaren vergen.
- 041 Pathiavaram-toiletgebouw en wasplaats voor boarding.**
Er was nog steeds niet met de bouw begonnen wegens onvrede bij de dorpsbevolking. Deze schijnt nu opgelost te zijn.
- 042 Cheyyar/Bapantangal-waterpomp en reparatie put**
Niet bezocht. Pomp en put functioneren naar behoren.
- 043 en 044:**
Over deze afgeronde projecten is geen nieuws te melden.
- 045 Biridur/Vandavasi- boomplantproject.**
De groei van de zaailingen is erg verschillend naar gelang de watervoorziening. Een aantal teakboompjes zal opnieuw moeten worden aangeplant. Ik heb gezegd hiervoor zorg te dragen.
- 046 Kamalapuram-uitbreiding boardinggebouw.**
De bouw was bij mijn bezoek nog in de ruwbouwfase. De aannemer is van goede wil doch spreekt geen woord engels, kan dus de teksten op de tekeningen niet lezen en de zusters en de pastoor weten ook niet veel van



Kamalapuram: de boardingmeisjes



Op weg naar het Zuiden, met zuster Prudentia

bouwen. Vooral van de pastoor viel me dat tegen want daar had ik een beetje op gerekend. Gelukkig was ik net op tijd om e.e.a. in goede banen te leiden. Nu hoop ik maar dat ik duidelijk genoeg heb uitgelegd hoe het verder moet tot mijn volgend bezoek.
Het leukste van het bezoek was natuurlijk weer een paar dagen bij mijn "dochters" te zijn !

- 047 Walajabad=toiletgebouw voor tamil-medium school**
Het gebouw is tijdens mijn aanwezigheid geopend. De kinderen zijn er heel erg blij mee want de hygienische omstandigheden rond de school baarden steeds meer zorgen.
Het gebouwtje ziet er prima uit en is degelijk gebouwd.
Het hele rioleringssysteem, ook van het klooster is aangepast.
- 048 Thiruvanthurai-vernieuwing dak klooster.**
Het dak is voorzien van een nieuwe afschotlaag en afwerking.
Binnen zijn de beschadigde plafonds en wanden gerepareerd.
Het werk zag er goed uit. Een paar kwalitatief mindere daktegels en voegen zullen worden vervangen of bijgewerkt.
Het project is dan afgerond.
- 049 Walajabad-toiletgebouw voor english medium school.**
Ook hier tijdens mijn aanwezigheid van een halve dag een feestelijke opening. Het gebouwtje is goed gebouwd en ziet er prima uit.
Het zou mooi zijn als alle projecten zo snel en goed zouden kunnen worden gerealiseerd als deze twee gebouwtjes.
- 050 Ennore-exploitatie sociaal centrum.**
In februari 2000 hopen we voor de tweede keer f. 2000,- hiervoor over te kunnen maken.
- 051 Elambalur-aanplant cocospalmen.**
Dit project was in uitvoering. De kuilen waren gegraven en de bewaterings slangen gelegd. Het wachten was op voldoende regen om de 110 stuks bomen te kunnen planten. Dat zal nu zeker al gebeurd zijn hoewel ik er nog geen bevestiging van heb ontvangen.
- 052 Damercharla-uitbreiding english medium school.**
De f. 15.000,- die de zusters dachten nodig te hebben zijn op en er zit nog geen dak op het gebouw. Totaal verkeerd begroot door de plaatselijke adviserende ingenieur dus.
Er is nog een zelfde bedrag nodig om het project te kunnen afwerken. Ik zal proberen een bezoek ter plaatse in mijn volgende reis op te nemen.
- 053 Okkur-schoolgebouw.**
De tekeningen zijn klaar. De financiële middelen komen hopelijk ook begin volgend jaar ter beschikking, zodat dan met de bouw kan worden gestart.
- 054 Jolarpet=kindertehuis.**
Het ontwerp en de projektdokumentatie zijn klaar en ter beschikking voor alle geïnteresseerden.
Wij hebben de bouwplaats uitvoerig bekeken en opgemeten.
De zusters zijn bezig het terrein in eigendom te verwerven.
De fondsverwerving van dit grote project is inmiddels gestart.

055 **Chennai/Vepery – toiletten voor school**

Het werk is inmiddels uitgevoerd en zal tijdens de volgende projectreis gecontroleerd worden. De zusters waren erg blij met onze onverwachte hulp.



Venkatachalapuram: kinderen voor hun nieuwe tehuis



Venkatachalapuram: interieur studiezaal

Twee weken projectbezoek met Hans

De reis met Hans Schiebroek en Marleen van Helden was mijn eerste ervaring met India. 'India valt al uw zintuigen aan', vermeldt mijn reisgids. Dat is helemaal waar. Twee weken lang in een totaal andere sfeer, met ervaringen die niet in te passen zijn in je normale referentiekader.

Maar daar wil ik het hier niet over hebben

Doel van mijn bezoek was om het werk van Hans in India beter te leren kennen en de projecten met eigen ogen te zien.

Reis in cijfers

In cijfers uitgedrukt zag de reis er als volgt uit:

Verblijfsduur:	15 dagen (20 september tot 3 oktober)
Reisuren, bezoek projecten:	50 uren
Aantal bezochte projecten:	11
Zakelijke gesprekken gevoerd met:	± 30 mensen.
Aantal nieuwe aanvragen:	10

Bouwen op afstand

In die twee weken heb ik me een goed beeld kunnen vormen van het belangrijkste kenmerk van het werk van Hans: bouwen op afstand.

We hebben alle fasen van het bouwproces meegemaakt van aanvraag tot en met de opening van een kindertehuis in Venkataschalapuram

Het bouwproces verloopt van start tot uitvoering verloopt als volgt:

1. *Formulering van de bouwbehoefte*
De bouwbehoefte komt tot stand in het dagelijks werk van de zusters; het kan gaan om een bouwput om aan voldoende water te komen, maar ook om een gebouw om boardingkinderen in te huisvesten.
2. *Eerste bouwtekening*
Hans concretiseert de behoefte van de zusters in een eerste bouwtekening. Een menselijke voorziening wordt letterlijk op maat gemaakt.
3. *Reactie aanvrager*
Hans bespreekt de tekening met de aanvrager om te zien of de vraag goed is geïnterpreteerd. Op basis hiervan worden eventuele wijzigingen aangebracht.
4. *Definitieve bouwtekening*
De definitieve bouwtekening wordt gemaakt
5. *Overleg met de constructeur*
Hans heeft een zeer betrouwbare constructeur in India: Alex Jacobs. Hij is ondernemer met een groot maatschappelijk bewustzijn en denkt mee over betaalbare oplossingen.
6. *Zorg voor toezicht op de bouw*
Toezicht is van essentieel belang voor de kwaliteit van de bouw en de bewaking van het budget. Op dit moment gebeurt het toezicht door Hans (tweemaal per jaar), een inlandse ingenieur (drie- tot vier maal per project) en een bouwzuster (wekelijks).
Hans is van plan enkele 'bouwzusters' een korte cursus te geven.

7. *Selectie aannemer*

De aannemer wordt geselecteerd op basis van ervaring en betrouwbaarheid. Aan enkele Indiase aannemers wordt gevraagd een offerte uit te brengen. Degene die het meeste 'value for money' biedt, wordt het uiteindelijk. Er zijn dan nog verschillende contractmodellen mogelijk. Het voert te ver hier nader op in te gaan.

8. *Uitvoering*

Met de boven beschreven waarborgen wordt de bouw uitgevoerd.

Als bestuurslid heb ik een aantal zaken kunnen constateren:

- onze stichting heeft dankzij de zusters een goede infrastructuur om te bouwen
- het bouwproces verloopt zorgvuldig: het werk gebeurt door inlandse mensen die gecontroleerd worden op de kwaliteit van het werk
- door de werkwijze van Hans wordt de kennis van het bouwproces verankerd bij de zusters in India. De know-how en het mee dragen van verantwoordelijkheid bevorderen de zelfredzaamheid.
- onze gebouwen zien er zeer goed uit met een bovengemiddelde afwerk kwaliteit

Het geld van onze sponsors wordt zeer goed besteed. Dat geldt natuurlijk voor het doel: bouwen voor de allerarmsten. Dat geldt ook voor de directheid waarmee het geld wordt besteed aan de doelen waarvoor het bedoeld is.

Therese Hanneman