



Project Ramapuram

32 toiletten voor de Assisi Higher Secondary School

Voortgangsrapport – november 2024



De school heeft 1100 leerlingen met ouders die een laag/onzeer inkomen hebben of dagloner zijn. Het huidige toiletgebouw (foto linksboven) heeft slechts 16 toiletten en is aan vervanging toe. Een verdieping plaatsen of het gebouw vergroten is, om het gewenste aantal van 32 toiletten te bereiken, niet mogelijk. We hebben, in overleg met de aannemer, voor een uitdagende oplossing gekozen: er worden kolommen gebouwd rondom het oude gebouw, (foto rechtsboven), en daarop komt een geheel nieuwe verdieping, niet erop maar er boven.

De bouw is in juni 2024 gestart. Zorgvuldig werden de kolommen en verdiepingvloer geplaatst. Veiligheid stond voorop omdat het schooljaar inmiddels in volle gang was en het oude deel gewoon in gebruik bleef. Een knap staaltje. In oktober was de opbouw (foto linksonder) gereed. In november is de afwerking van muren en vloeren begonnen (foto rechtsonder), gevolgd door het zetten van de tegels.

Het nieuwe gedeelte wordt dan ingericht met sanitair. Daarna begint het renoveren van het oude deel. De verwachting is dat dit in april 2025 gereed is.

Website: [Ramapuram. Nieuwe toiletgebouw voor school. Bouw gestart](#)

e-mail: bestuur@thomasbouwprojecten.nl

