



Jaarverslag 2024



Jaarverslag 2024

Aldus vastgesteld op 30-04-2025

J.J.M. Braat
Voorzitter

W.J.M.H. Martens-Liefrink
Secretaris

M.A.M. Vromans
Penningmeester

Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat	Wilma Martens Liefrink
	Langeakker 29, 5735 HD Aarle-Rixtel
Telefoon	+31 (0) 492 38 26 39
Mobiel	+31 (0) 6 2028 0243
E-mail	secretariaat@thomasbouwprojecten.nl
Website	www.thomasbouwprojecten.nl
Rabobank	IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87
ING	IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66

Kamer van Koophandel Eindhoven
Fiscaal nummer ANBI (RSIN)

nr. 41 09 25 42
8015.85.077





Inhoud

Gang van zaken in 2024	4
2024: Een verrassend en goed jaar	4
Fondsenwerving	4
Onze donateurs	4
Projectactiviteiten 2024	5
Besteed aan de doelstellingen; effectiviteit.....	5
Resultaat 2024	6
Publicaties 2024	6
Organisatie, bezetting van bestuur en projectteam	7
Raad van Advies.....	8
Samenwerking en partnerorganisaties	8
Beleidsplan	9
Begroting en projectplannen voor 2025.....	10
Financiële positie, risico's	11
Tot besluit	11
Projecten.....	12
Opgeleverde projecten.....	12
Projecten in uitvoering:	12
Projecten in voorbereiding	15
Andere projecten.....	17
Jaarrekening 2024	18
Balans per 31-12-2024	19
Staat van baten en lasten over 2024.....	20
Toelichting op de jaarrekening 2024	21
Toelichting op de Balans per 31 december 2024	21
Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2024	25
Beoordelingsverklaring.....	29
Begroting 2025.....	31
Toelichting op de begroting 2025	32
BIJLAGEN	34
Stichting Thomas Bouwprojecten.....	34
Organen van de stichting	34
Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2024.....	36
Locatiekaart van enkele recente projecten	41



Gang van zaken in 2024

(Opmerking: De in dit hoofdstuk vermelde bedragen zijn afgerond, meestal op duizenden euro's. De precieze bedragen zijn vermeld in de Jaarrekening verder in dit Jaarverslag.)

2024: Een verrassend en goed jaar

Na het jaar 2023, waarin we op een wat lager dan gemiddeld activiteitsniveau opereerden, had 2024 tal van verrassingen voor ons in petto. Zowel de inkomsten als de bestedingen lieten door speciale omstandigheden een hoog niveau zien. Op basis hiervan hebben wij in 2024 als Thomas Bouwprojecten weer tal van initiatieven genomen en activiteiten uitgevoerd. U kunt hierover verderop in dit Jaarverslag lezen, onder meer in de bijdrage van het Projectteam en in de Jaarrekening.

In dit eerste inleidende hoofdstuk geven we zoals gebruikelijk een samenvatting.

Over het geheel is 2024 daarmee een goed jaar geworden, waarin wij diverse verrassingen in ons werk ontmoetten en verwerkten.

Fondsenwerving

De baten uit fondsenwerving bedroegen circa € 270.000, waarvan:

- € 194.000 voor een in 2025 te bouwen nieuwe school in Pulicat
- € 44.000 voor toilettenprojecten in Ramapuram en Vepery-Choolai
- € 11.000 voor Safe & Clean programma (andere toilettenprojecten)
- € 10.000 voor herstel van een door een overstroming getroffen school in Srivaikundam
- € 6.000 voor investering in Digitale Infrastructuur in een 35-tal scholen
- € 5.000 Overig.

Deze baten waren hiermee verrassend en aanzienlijk hoger dan vorig jaar en ook veel hoger dan de begroting. Dit is veroorzaakt door een ontvangen erfenis van € 194.000. Maar ook afgezien van deze heel bijzondere bate, lagen de reguliere donaties ongeveer op het begrote niveau. Met name de wervingscampagnes voor de projecten in Ramapuram en Vepery verliepen succesvol. En specifiek voor die projecten ontvangen donaties stelden ons in staat het herstelproject in Srivaikuntam, en de investering in Digitale Infrastructuur te doen.

Onze donateurs

De fondsenwerving is en blijft een continue uitdaging en een potentiële bottleneck voor de activiteiten voor ons en stichtingen als de onze.

Al onze projecten worden mogelijk gemaakt door een grote groep betrokken donateurs. Het is ons beleid om direct contact met ieder van hen te hebben door regelmatige informatievoorziening middels de nieuwsbrieven, de website en het THOMAS magazine.



We wijzen de donateurs op nieuwe projectbeschrijvingen en publiceren de eindverslagen op de website. Ons actieve donateurenbestand bevat ruim 220 personen en organisaties, waarvan er 152 in het verleden daadwerkelijk gedoneerd hebben, en 137 met donaties in de afgelopen 10 jaar. Van hen kozen een 51-tal ervoor dit jaar wederom een donatie te doen (43 particulieren, 5 stichtingen en 3 overig).

Behoud van bestaande loyale donateurs en het aantrekken van nieuwe gevers is een topprioriteit voor ons allemaal.

Maar het jaar 2024 werd natuurlijk bijzonder gekleurd door de ontvangen grote erfenis van € 194.000 van de in februari 2024 op 92-jarige leeftijd overleden mevrouw Lambertha Heetvelt. Zij heeft heel haar werkzame leven in het onderwijs gewerkt, en had als uitdrukkelijke laatste wens haar nalatenschap te besteden voor onderwijs aan arme kinderen in een ontwikkelingsland.

Projectactiviteiten 2024

Ook dit jaar kon door de projectleiding gelukkig weer naar India worden gereisd voor inspectie, controle en planning. Dit is essentieel voor de effectiviteit van ons werk.

Tezamen met eerder ontvangen donaties waren de in 2024 ontvangen fondsen voldoende

- Om het Ramapuram project te starten en voor een groot deel al te realiseren;
 - Met dit project wordt een nieuw toiletgebouw neergezet. Er komen 14 toiletten en 5 (hurk) urinals voor de meisjes, 15 toiletten en 18 urinals voor de jongens. Het gebouw krijgt twee verdiepingen.
 - Totale kosten van dit project bedragen € 77.000.
- Om de door een grote overstroming in december 2023 vernielde school in Sivaikuntam te herstellen. Gezien de reden van dit project was dit natuurlijk ook een verrassing voor ons. Thomas Bouwprojecten heeft hier € 50.000 aan bijgedragen, ongeveer de helft van de totale kosten. De andere helft is door de FSJ Zustercongregatie gedragen.
- Om een bedrag van € 30.000 te investeren in Digitale Infrastructuur (Digiboards) in een 35-tal scholen.
- Om alvast € 20.000 toe te wijzen aan een begin 2025 te starten toilettenproject in Vepery (totaalkosten € 31.000). De stichting Wilde Ganzen zal de overige € 11.000 bijdragen.

Uitgebreidere informatie over deze projecten volgt in het tweede hoofdstuk van dit jaarverslag.

Besteed aan de doelstellingen; effectiviteit

De aan het jaar 2024 toegerekende Bouwprojectkosten van bovengenoemde activiteiten bedroegen € 133.000 (was € 63.000 in 2023, € 80.000 in de begroting 2024).

Hiermee komt de effectiviteitsratio "Besteding aan doelstelling als de Som van de baten" uit op 49%. De voornaamste reden van deze veel lager dan gemiddelde bestedingsratio is dat we de in 2024 ontvangen erfenis van € 194.000 pas in 2025 gaan besteden voor de bouw van een nieuwe school in Pulicat. Over een periode van 6 jaren (2019 t/m 2024) is deze

ratio gemiddeld 82% (het jaar 2024 haalt dit gemiddelde aanzienlijk naar beneden). De ratio “Besteding aan doelstelling als de Som van de lasten” in 2024 is 98%, gelijk aan het gemiddelde over 6 jaren (2019 t/m 2024), en toont daarmee aan dat onze organisatiekosten laag zijn en blijven. De langjarige beleidsnorm voor de beide bestedingsratio’s is 95%.

De kosten van eigen fondsenwerving waren € 1.200 ofwel 0,5% van de totale baten, en de kosten van beheer en administratie waren € 1.700 (circa 1,25% van de totale lasten), waarmee deze kosten conform begroting zijn en ruim onder de 5% norm. Dat mede dankzij de steun van enkele bedrijven die hun diensten gratis of tegen lage tarieven aanbieden, en de inzet van bestuur en projectteam zonder dat daar enige vergoeding tegenover staat.

Resultaat 2024

Per saldo is in 2024 een positief resultaat ontstaan van € 135.000 door inkomsten van € 271.000 minus bestedingen aan doelstellingen van € 133.000 en kosten van € 3.000. In vergelijking met de begroting waren de donaties € 190.000 hoger, en de projectbestedingen € 51.000 hoger. Per saldo werd het resultaat daardoor € 139.000 hoger dan begroot.


Over de 6-jaars periode 2019 t/m 2024 waren de totale baten ongeveer € 873.000, en de totale lasten ongeveer € 731.000, en het resultaat daardoor plus € 141.000, met name door het eerder genoemde incidentele grote positieve resultaat in 2024.

Publicaties 2024

In februari 2024 is de 8^e editie van ons jaarlijkse THOMAS magazine gepubliceerd. Daartoe in staat gesteld door een speciale donatie, is dit weer een kleurrijk en informatief magazine geworden.

In deze uitgave is veel aandacht besteed aan sociaal-economisch ontwikkelingen in India, die in zijn geheel zeker vooruitgang laten zien, maar tegelijk een nog steeds schrijnend verschil tussen arm en rijk, en tussen platteland en steden. Ook is er specifieke informatie over een aantal projecten, zoals in Nellai Town.

Aan de hand van reisverslagen en interviews wordt daarnaast het werk van onze zuster-Thomasstichtingen (Thomas Stichting voor Jongeren, Thomas Microcredits) belicht en de impact van dat werk.





In 2024 hebben we twee keer een Nieuwsbrief gepubliceerd. In onze nieuwsbrieven informeren we (potentiële) donoren over de planning en status van de diverse projecten en actuele thema's, en geven verwijzingen naar relevante documenten op onze website.

Deze website wordt regelmatig bekeken. Wij zorgen ervoor dat alle informatie, met name ook over onze projecten up-to-date wordt gehouden, en dat onze publicaties en projectarchieven voor iedereen gemakkelijk te vinden zijn. Het is ook mogelijk via de website te doneren; hiervan wordt in toenemende mate gebruikgemaakt.

Wij blijven al deze publicaties belangrijk vinden voor een goede communicatie met onze sponsors. Ondanks de relatief grote inspanning die het vraagt, is ons voornemen deze publicaties dan ook te continueren ter ondersteuning van de fondsenwerving.

Organisatie, bezetting van bestuur en projectteam

De continuïteit in de bezetting van bestuur en projectteam verdient steeds de hoogst mogelijke prioriteit met het oog op de toekomst en de effectiviteit van de stichting. Gelukkig slagen we er steeds in deze continuïteit te realiseren.

In 2024 was het bestuur als volgt samengesteld:

- Jac Braat, voorzitter (benoemingstermijn loopt tot juni 2025).
- Wilma Martens-Liefrink, secretaris (benoemingstermijn loopt tot januari 2027).
- Snam Vromans, penningmeester (benoemingstermijn loopt tot januari 2026).
- Leo Verhagen, bestuurslid, sponsorrelaties en fondsenwerving. Hoewel zijn benoemingstermijn nog tot januari 2027 liep, heeft Leo in december 2024 afscheid genomen. Wij danken Leo oprecht voor het vele werk dat hij in zijn 12-jarig bestuurslidmaatschap voor de stichting en daarmee voor de kinderen in India heeft verricht.

Hoewel geen formeel bestuurslid, ondersteunt Ilse Sonderkamp ons sinds 2023 op de gebieden Public Relations en Communicatie.

Het projectteam bestond dit jaar uit Jos Dijkers (projectleider), Sterre Maessen (projectleider) en Pieter Keeris (adviseur). Inmiddels heeft Tom Gennissen de intentie uitgesproken zich met ingang van 2025 te willen inzetten als projectleider.

De bestuursleden en de leden van het projectteam vervullen hun werkzaamheden als vrijwilliger en krijgen hiervoor geen vergoeding.

De bestuursleden en leden van het projectteam vervullen geen relevante functies of nevenfuncties die op enigerlei wijze zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting en haar begunstigden.

Wij hebben er alle vertrouwen in met deze bezetting ook in de komende jaren de belangen van de stichting en alle daarbij betrokken partijen goed te kunnen behartigen.

Raad van Advies

Naast de Stichting Thomas Bouwprojecten, zijn er nog twee andere Thomas-Stichtingen actief, namelijk de 'Thomas Stichting voor Jongeren' en 'Thomas Foundation for Microcredits'. Met deze stichtingen delen wij een gezamenlijke Raad van Advies. Éénmaal per jaar vergadert onze stichting met deze Raad van Advies. Daarnaast is er éénmaal per jaar een bijeenkomst van de Raad van Advies met de drie stichtingsbesturen tesamen. De drie Thomas-Stichtingen werken samen met behoud van eigen identiteit en specifieke kernprocessen.

Antoinette Gelton-Schiebroek (voorzitter), Job van Manen (secretaris), Niels van der Beucken en George Henkens vormden ook gedurende 2024 deze Raad van Advies. Wij zijn verheugd hiermee een kwantitatief en kwalitatief sterke Raad van Advies te mogen hebben, die ons gevraagd en ongevraagd van advies kan dienen, en dat ook regelmatig daadwerkelijk doet.

De leden van de Raad van Advies vervullen geen relevante functies of nevenfuncties die op enigerlei wijze zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting en haar begunstigten.

Samenwerking en partnerorganisaties

Zoals bekend werken wij ten nauwste samen met de Zusters Franciscanessen van St. Joseph (FSJ), onze partnerorganisatie in India. Deze organisatie heeft een gekozen leiderschapsteam ("Council"). Het in 2022 verkozen leiderschapsteam (zie onderstaande foto) was ook in 2024 als zodanig werkzaam.





Zuster Arockiam is zoals voorheen het hoofd van dit team als Superior General. Zuster Prudentia (al vele jaren ons vaste aanspreekpunt in India) is weliswaar geen lid meer van de Council, maar bleef in 2024 wel haar werkzaamheden voor de Thomas Stichtingen voortzetten. Het is gepland dat zij dit op termijn zal overdragen aan Zuster Arul Mary, die ook al actief bij ons werk betrokken is.


Ook in 2024 hebben wij weer uitstekend kunnen samenwerken met de Congregatie. Met name kwam dit tot uitdrukking bij het plannen en realiseren van projecten en vooral ook bij het gezamenlijk nemen van prioriteitsbeslissingen rond die projecten.

Van tijd tot tijd werken we ook samen met andere stichtingen die overeenkomsten hebben met onze eigen doelstellingen en werkgebieden. Als voorbeeld noemen we de Stichting Amaidhi in Nijmegen.

Beleidsplan

Ons huidige beleidsplan dateert van 2022 en beslaat de 4-jaars periode 2022-2025.

Onze belangrijkste sterktes zijn gelegen in de, binnen door de donatie-inkomsten gestelde grenzen, definiëren, opzetten en uitvoeren van bouwprojecten voor de FSJ-organisatie. Hierbij ondersteunen we het beleid van de congregatie om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven aan kinderen uit arme gezinnen. De langjarige en betrouwbare samenwerking met FSJ is professioneel en effectief. Deze sterkte zal de belangrijkste pijler van ons beleidsplan blijven.



Samenvattend geven wij in het huidige beleidsplan prioriteit aan:

- Het ondersteunen van het beleid van onze partnerorganisatie FSJ bij het bouwen resp. aanpassen van scholen en, waar nodig, internaten en hostels voor zowel Primary-, Secondary-, Higher- en Beroepsonderwijs. Het verbeteren van de situatie voor met name arme meisjes heeft voorrang.
- Het voorzien van infrastructurele aanpassingen om zowel Higher Secondary Education in meerdere scholen als om volledige invoering van het National Education Plan mogelijk te maken.
- Het blijven uitvoeren van Maintain & Renovate projecten om de gebouwen toekomstbestendig te maken, onder andere voor alternatieve gebruiksdoelen. Deze M&R projecten worden in toenemende mate door FSJ zelf gefinancierd. Dit hangt samen met het voornemen om de volledige verantwoordelijkheid voor onderhoud op termijn aan FSJ over te dragen.



- Het in overleg met FSJ prioriteit geven aan andere projecten, zoals ondersteuning van sociale of gezondheidsprogramma's, maar ook ten behoeve van investeringen in digitale school-infrastructuur.
- Het inwerken van en effectief samenwerken met door FSJ aangestelde bouwkundig geschoolde zusters.
- Het behouden en uitbreiden van ons donateursbestand in Nederland en zo mogelijk in India.

Het is onze gewoonte het beleidsplan regelmatig te updaten in het licht van wijzigingen in de omgeving, onze strategische doelstellingen, aanpak en wijze van werken. In de loop van 2025 zullen we weer een update maken van het beleidsplan, wat dan geldt voor de periode 2025-2028.

Wat daarbij zeker een belangrijk thema zal zijn is de in India vanwege overheidsregulering teruglopende bestaansmogelijkheden van kindertehuizen/internaten, en daarmee samenhangend, de afnemende bezetting van de FSJ kindertehuizen/internaten.

Hierover hebben wij 2023 en 2024 al overleg gevoerd binnen ons Bestuur, met onze Raad van Advies, en met de FSJ Congregatie. Dit tendeeft naar een situatie waarin wij topprioriteit geven aan bouwprojecten die onze hoofddoelstelling van meer en beter onderwijs van de kinderen in India ondersteunen, en minder prioriteit geven aan projecten ten behoeve van kindertehuizen/internaten. De nadruk komt daarmee dus nog meer te liggen op schoolgebouwen en de daarbij horende infrastructuur en onderwijsvoorzieningen. Hierbij houden we ten sterkste rekening met de ontwikkelingen binnen het onderwijs in India, zoals onder andere ook beschreven in de, in februari 2025 verschenen, 9^e editie van ons THOMAS Magazine.

Wij zullen u over de voortgang en uitkomsten van de 2025 beleidsplan-update op de hoogte houden.

Begroting en projectplannen voor 2025

De fondsenwerving is voor 2025 begroot op € 50.000, wat lager is dan de afgelopen jaren gebruikelijk, omdat een aantal donaties voor 2025-projecten reeds in 2024 is ontvangen. Voor Bouwprojecten is € 233.000 begroot, voor het grootste deel op basis van reeds in 2024 ontvangen donaties (met name geldt dit voor Pulicat project ad € 190.000. Samen met verwachte kosten voor fondsenwerving, administratie en financiële lasten (samen € 2.000), leidt dit tot een begroot uitzonderlijk resultaat van negatief € 185.000 (om dezelfde reden als het uitzonderlijke resultaat van 2024 plus € 135.000 was).

De met de FSJ Congregatie in lijn met de begroting afgestemde projectplannen voor 2025 zijn Vepery/Choolai (nieuwe toiletten en renoveren van bestaande toiletten) en vooral Pulicat (volledig nieuw schoolgebouw). Mochten de ontvangsten eventueel hoger zijn dan begroot, dan kan herbouw van een schoolgebouw in Perambalur als hoogste prioriteit in de planning opgenomen worden.



Financiële positie, risico's

Conform het beleid van de Stichting handhaven we een continuïteitsreserve van € 25.000. De Overige Reserves bedragen nu € 34.000.

Met deze reserves is de financiële positie van de stichting gezond te noemen en is de continuïteit van haar activiteiten in voldoende mate gewaarborgd.

Naast de solide vermogensstructuur is de liquiditeitspositie van € 356.000 ruim voldoende om op ieder moment aan alle kasstroomverplichtingen, inclusief kort- en langlopende schulden (tezamen € 102.000), en aan alle gedane project-toezeggingen te kunnen voldoen.

Ons zijn op dit moment geen specifieke noch materiële risico's voor de stichting bekend. In de onzekere wereld waarin we leven kunnen ook in 2025 nog uitdagende situaties optreden. Die zullen echter geen bijzonder risico voor de continuïteit van onze stichting opleveren omdat wij nooit activiteiten uitvoeren en verplichtingen aangaan waarvoor de benodigde financiële middelen niet verzekerd zijn.

Tot besluit

Gezien de gang van zaken is het jaar 2024 voor Thomas Bouwprojecten een goed jaar geworden, waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.

De reguliere fondsenwerving lag op een goed niveau, en door een incidentele gift zelfs op een uitzonderlijk hoog niveau. De projectkosten lagen ruim 50% boven het begrote niveau, mede mogelijk gemaakt door al vóór 2024 ontvangen donaties. Het financiële resultaat was daardoor zeer veel hoger dan begroot, maar zal in 2025 naar evenredigheid lager zijn.

Het begin 2024 geïnitieerde schoolherstel-project in Srivaikuntam is afgerond, een omvangrijk toilettenprojectplan in Ramapuram is vrijwel afgerond, en in diverse scholen kon digitale infrastructuur geïnstalleerd worden.

Anderzijds was 2024 ook een jaar waarin een aantal blijvende uitdagingen aanwezig waren. Dat is het geval op terreinen zoals de reguliere fondsenwerving, de prioriteitenstelling, planning en specificatie van bouwprojecten, en het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen en vergunningen voor bouwplannen.

Wij hebben er vertrouwen in dat we deze uitdagingen met vereende krachten aankunnen, en daarmee continuering van onze activiteiten zeker kunnen stellen.

Namens de kinderen in India en de FSJ-zustercongregatie danken bestuur en projectteam u als sponsor, donateur of relatie voor de samenwerking en het vertrouwen dat u ons ook in 2024 weer heeft gegeven. Ook voor de toekomst rekenen wij op een vruchtbare voortzetting hiervan zodat we met uw giften nog vele projecten kunnen realiseren!

Namens het bestuur en het projectteam,

Jac Braat

Voorzitter Stichting Thomas Bouwprojecten.

Projecten

Opgeleverde projecten.

Nellai Town. Klaslokalen en toiletten

Voor ons 30-jarig jubileum in november 2022 kozen we de uitbreiding van de school in Nellai Town als project. Met ruim 350 studenten waren extra klaslokalen en sanitaire voorzieningen hard nodig. Het oude klooster op het schoolterrein werd herbestemd tot drie klaslokalen en een bijeenkomst ruimte, verdeeld over twee verdiepingen. Daarnaast werd een apart toiletgebouw met zes nieuwe toiletten gebouwd.

Eind 2023 waren de toiletten voltooid en was de begane grond van het klooster al omgebouwd tot klaslokalen. Ook een extra trap voor brandveiligheid was al gereed. De eerste verdieping kon pas begin 2024 worden aangepakt, omdat de Zusters er nog verbleven. Na hun verhuizing werd de bouw hervat en eind februari 2024 werd het project afgerond.

De nieuwe klaslokalen zijn, evenals de toiletten, gerealiseerd door aannemer Stephen voor ongeveer € 16.000.

Daarmee komt het totale project (toiletten en klaslokalen) op € 38.600



Voorgevel met nieuwe trap

Projecten in uitvoering:

Ramapuram. Nieuw toiletgebouw.

Met 1100 leerlingen had de Assisi Matriculation Hr. Sec. School in Ramapuram dringend behoefte aan extra toiletten. Het bestaande toiletgebouw was te klein en in slechte staat. Door ruimtegebrek op het terrein moest het nieuwe gebouw op dezelfde plek komen als het oude toiletgebouw, met een extra verdieping om voldoende capaciteit te bieden.



Nieuwe kolommen eerste verdieping rondom bestaande toiletgebouw

Om de toiletten tijdens de bouw beschikbaar te houden, werd eerst de nieuwe bovenverdieping op betonnen kolommen en balken over het oude gebouw heen gebouwd. Een trap aan de zijkant zorgt voor toegang tot deze verdieping. Nadat de toiletten op deze verdieping in gebruik waren genomen, werd de begane grond gesloopt en opnieuw opgebouwd, zodat het geheel een stevige en duurzame constructie vormt.

De bouw startte in juni 2024 en werd uitgevoerd door aannemer Sankar, met wie we voor het eerst samenwerkten. Ondanks de complexiteit en beperkte werkruimte verliep het project voorspoedig. Tijdens hun bezoek in december 2024 waren Jos en Tom zeer tevreden over de bijna voltooide bouw.

Dit moment werd aangegrepen om het nieuwe toiletgebouw alvast feestelijk in gebruik te nemen.

Op 3 februari 2025 werd het project volledig afgerond, met een totaalbudget van circa € 71.000.



Opening nieuwe toiletgebouw december 2024

Srivaikuntam. Herstel schoolgebouw en schoolterrein.

In december 2023 sloeg het noodlot toe in het zuiden van India in de vorm van aanhoudende en overvloedige tropische regenval. In en rond de plaats Srivaikuntam leidde dat tot grote overstromingen. Tal van huizen en gebouwen kwamen onder water te staan, werden deels beschadigd of zelfs verwoest. Dat gold ook voor de gebouwen van de St. James Matriculation School van de FSJ Zustercongregatie.

Snel na de overstroming begonnen de Zusters lokaal de schade op te nemen en te redden wat er te redden viel. Daarbij werd al snel duidelijk dat de school in deze staat niet veilig was voor de kinderen om naar school te gaan, en dat ondersteuning vanuit Thomas Bouwprojecten dringend gewenst was. Daartoe hebben we dan ook snel besloten, en dankzij een speciale donatie hiervoor konden we € 50.000 aan dit project besteden.

In de eerste maanden dat het project liep moest er zeer provisorisch lesgegeven worden.

Het herstel van de klaslokalen had dan ook de eerste prioriteit. Op 10 juni 2024 konden de kinderen dan weer gebruik maken van de klaslokalen.

Gedurende het project bleken er na het herstel van de klaslokalen nog een flink aantal extra herstelactiviteiten nodig te zijn, zoals een nieuwe omheiningmuur om het gehele schoolterrein, reparatie schoolbussen, aanleg van nieuwe elektriciteitsvoorziening, en opknappen van toiletten.



Schade orkaan in December 2023 in Srivaikuntam



Nieuwe klaslokalen

Hierdoor heeft het project in totaal ongeveer € 100.000 gekost, waaraan wij dus 50% hebben bijgedragen, en de Zusters de overige 50%.

Na voltooiing van het geheel zou op 14 december 2024 (precies 1 jaar na de ramp) de inzegening en officiële opening van de gebouwen plaatsvinden. Helaas werd dit verhinderd door wederom veel regen en geblokeerde wegen in Zuid-India (gelukkig niet in Srivaikuntam!). Hierom werd de opening uitgesteld naar februari 2025.

Projecten in voorbereiding

Vepery. Uitbreiding en modernisering toiletten

De St. Joseph's Girls Higher Secondary School in de wijk Vepery/Choolai, Chennai, biedt onderwijs aan 1600 meisjes uit de laagste inkomensgroepen. Door het aanbieden van onderwijs tot en met grade 12 (17-18 jaar) krijgen leerlingen betere kansen op doorstroom naar beroeps- en universitair onderwijs.



Bestaande toiletten

De huidige toiletten, ruim 30 jaar oud, zijn sterk verouderd. Ondanks aangepaste pauzetijden blijft het tekort problematisch. Het aantal toiletten moet daarom worden uitgebreid van 18 naar 32. Een extra verdieping, zoals in Ramapuram, is hier geen optie vanwege constructiebeperkingen en ruimtegebrek op het schoolterrein.



Klaslokaal dat herbestemd wordt tot toiletten

Omdat de school momenteel enkele ongebruikte klaslokalen heeft, is besloten een klaslokaal om te bouwen tot een nieuw sanitair blok met 14 extra toiletten. Zodra deze in gebruik zijn, worden de bestaande toiletten gerenoveerd. Hierdoor kunnen de schoolkinderen gedurende de hele bouw toch gebruik maken van toiletten.

Dit project, waaraan Wilde Ganzen bijdraagt, start begin 2025 en wordt uitgevoerd door aannemer Sankar, dit is dezelfde aannemer waarmee we in Ramapuram hebben gebouwd. De totale kosten bedragen circa € 31.100.

Andere projecten.

Digitale Infrastructuur

Om de kwaliteit van het onderwijs in India te verbeteren, zet de FSJ Congregatie in op digitale infrastructuur, zoals interactieve schoolborden ("Digiboards") met bijbehorende netwerken en software. Thomas Bouwprojecten ondersteunt dit initiatief en breidt daarmee zijn focus uit van bouw naar digitale modernisering van onderwijs.

Een inventarisatie wees uit dat 50 scholen behoefte hebben aan deze installaties, waarvan 20 het meest urgent, vooral op het platteland. Voor deze scholen was € 30.000 nodig, een bedrag dat dankzij een speciale gift door ons kon worden gefinancierd.

Door slim in te kopen werd de apparatuur goedkoper dan verwacht, waardoor niet 20, maar 35 scholen binnen twee maanden konden worden voorzien. Onder leiding van Zuster Susai Mary werd gezorgd voor installatie, training van leraren en software-updates. Daarnaast wordt het gebruik gemonitord voor toekomstige uitbreidingen.



Nieuwe digiboards in klaslokaal

Sterre Maessen, Jos Dijkers en Tom Gennissen.
Projectteam Stichting Thomas Bouwprojecten



Jaarrekening 2024

Aldus vastgesteld op 30-04-2025.

J.J.M. Braat
Voorzitter

W.J.M.H. Martens-Liefrink
Secretaris

M.A.M. Vromans
Penningmeester

Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat

Wilma Martens Liefcrink

Langeakker 29, 5735 HD Aarle-Rixtel

Telefoon

+31 (0) 492 38 26 39

Mobiel

+31 (0) 6 2028 0243

E-mail

secretariaat@thomasbouwprojecten.nl

Website

www.thomasbouwprojecten.nl

Rabobank

IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87

ING

IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66

Kamer van Koophandel Eindhoven

nr. 41 09 25 42

Fiscaal nummer ANBI (RSIN)

8015.85.077





Balans per 31-12-2024

	31-12-2024	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2023
	€	€	€	€
Activa				
Vorderingen		3.837		415
Liquide middelen		355.663		171.627
Totaal activa		<u>359.500</u>		<u>172.042</u>
Passiva				
<u>Reserves en fondsen</u>				
Reserves				
continuïteitsreserve	25.000		25.000	
overige reserves	<u>34.427</u>		<u>39.284</u>	
subtotaal reserves		59.427		64.284
Bestemmingsfondsen		<u>198.310</u>		<u>58.803</u>
Totaal Reserves en fondsen		257.737		123.087
Langlopende schulden		64.000		-
Kortlopende schulden		<u>37.763</u>		<u>48.955</u>
Totaal passiva		<u>359.500</u>		<u>172.042</u>



Staat van baten en lasten over 2024

	Realisatie 2024		Begroting 2024		Realisatie 2023	
	€	€	€	€	€	€
Baten:						
Donaties van particulieren	54.089				43.405	
Donaties van particulieren uit nalatenschappen	194.000				6.400	
Donaties van bedrijven	6.035				5.000	
Donaties van organisaties zonder winstoogmerk	16.103				18.500	
Som van de geworven baten		270.227		80.000		73.305
Overige baten		-		-		-
Som van de baten		<u>270.227</u>		<u>80.000</u>		<u>73.305</u>
Lasten:						
Besteed aan doelstellingen						
Bouwprojecten direct	130.720		80.000		58.549	
Bouwprojecten indirect	2.581		2.000		3.977	
Overige bestedingen aan doelstellingen	20		500		58	
	<u>133.321</u>		<u>82.500</u>		<u>62.584</u>	
Wervingskosten	1.219		800		990	
Kosten beheer en administratie	<u>1.718</u>		<u>1.300</u>		<u>1.078</u>	
Som van de lasten		<u>136.258</u>		<u>84.500</u>		<u>64.652</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		133.969		-4.500		8.653
Saldo financiële baten en lasten		<u>681</u>		<u>-450</u>		<u>-165</u>
Saldo van baten en lasten		<u><u>134.650</u></u>		<u><u>-4.950</u></u>		<u><u>8.488</u></u>
Bestemming saldo van baten en lasten:						
Toevoeging/onttrekking aan:						
Overige reserves		-4.857		-4.950		-6.268
Bestemmingsfondsen		<u>139.507</u>		<u>-</u>		<u>14.756</u>
		<u><u>134.650</u></u>		<u><u>-4.950</u></u>		<u><u>8.488</u></u>
Ratio's						
Effectiviteitsratio (bestedingen/baten)		49,3%				85,4%
Besteding aan doelstellingen/som der lasten		97,8%				96,8%
Wervingskosten/som van de baten		0,5%				1,4%



Toelichting op de jaarrekening 2024

Algemeen

De Balans per 31 december 2024 en de Staat van baten en lasten over 2024 zijn opgesteld conform de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor Organisaties-zonder-winststreven, hoofdstuk 640 C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven, verder specifiek hoofdstuk 650 vanaf C2 Kleine Fondsenwervende Organisaties. Daarmee geeft Stichting Thomas Bouwprojecten tevens invulling aan de eisen van het 'Reglement en Bijlagen CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties' van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) zoals gepubliceerd op 10 november 2020 en welke gelden per 10 februari 2021.

De jaarrekening 2024, bestaande uit de Balans per 31 december 2024 en de Staat van baten en lasten over 2024, is in overeenstemming met de bij de Richtlijnen aangegeven modellen. Gezien de beperkte omvang van de activiteiten is geen separaat kasstroomoverzicht over 2024 opgesteld; deze zou ook geen aanvullende inzichten bieden. In de toelichting op de jaarrekening zijn de relevante mutatieoverzichten van reserves en fondsen opgenomen.

Waarderingsgrondslagen

Alle activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld en toegelicht. De baten en lasten worden verantwoord in dan wel toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening is opgemaakt in euro's; er vinden geen transacties plaats in vreemde valuta.

Toelichting op de Balans per 31 december 2024

Vorderingen

De vorderingen bestaan uit in 2025 ontvangen bijdragen voor ons Thomas Magazine en renteopbrengsten, welke betrekking hebben op 2024.

Liquide middelen

Liquide middelen worden op rekeningen bij de Rabobank en ING aangehouden. De banksaldi vallen onder het depositogarantiestelsel, waarbij tot € 100.000 per bank gegarandeerd wordt door De Nederlandsche Bank. Middels de spreiding over de bankrekeningen houdt het bestuur hier voor zover mogelijk rekening mee.

De stichting houdt geen beleggingen. In 2024 is rente genoten over banksaldi, welke de kosten over het gebruik en het aanhouden ervan overstijgen.

De liquide middelen worden aangehouden ten behoeve van de doelstelling van de stichting en zijn voldoende met het oog op de aangegane projectverplichtingen.

Reserves en fondsen

Afhankelijk van de vraag wie heeft aangegeven waaraan middelen zullen of dienen te worden besteed, wordt gesproken van bestemmingsreserves respectievelijk bestemmingsfondsen. Wanneer het bestuur deze aanwijst is sprake van bestemmingsreserves. Wanneer door derden aan middelen een specifieke bestemming is gegeven (een geheel project of een deel daarvan) worden deze middelen toegevoegd aan de bestemmingsfondsen. Deze worden per project verbijzonderd.

Reserves

Het bestuur geeft middels naamgeving aan op welke wijze zij de in de reserves ter beschikking staande middelen wenst aan te wenden. De reserves worden onderverdeeld in:

- Continuïteitsreserve.
- Bestemmingsreserves.
- Overige reserves.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd om zo veel als mogelijk zeker te stellen dat de stichting in de toekomst aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Jaarlijks beoordeelt het bestuur de hoogte van deze reserve en zij heeft besloten deze ook per ultimo 2024 weer op een niveau van € 25.000 vast te stellen. Het bestuur acht hiermee de continuïteit van activiteiten in voldoende mate gewaarborgd.

Bestemmingsreserves

In het licht van de huidige en te verwachten ontwikkelingen in de financiering van de projecten, acht het bestuur het niet nodig per balansdatum bestemmingsreserves aan te houden.

Overige reserves

De overige reserves vormen een buffer om urgente nieuw te starten projecten, waarvoor nog onvoldoende donaties zijn ontvangen, te kunnen financieren, om tegenvallers bij de uitvoering van projecten te kunnen opvangen of andere dringende hulp te kunnen verlenen. Tevens worden uit de overige reserves de niet direct aan de bouwprojecten gerelateerde kosten gedekt, waardoor alle in het jaar ontvangen donaties volledig ten goede komen aan de projecten.

Specificatie overige reserves

	€	€
Stand 1-1-2024		39.284
Saldo van baten en lasten	134.650	
Mutatie bestemmingsfondsen	<u>-139.507</u>	
Exploitatieresultaat		<u>-4.857</u>
Stand 31-12-2024		<u>34.427</u>



Bestemmingsfondsen

Wanneer donateurs (een deel van) hun gift een specifieke bestemming meegeven, reserveert het bestuur deze gelden voor de bedoelde projecten en worden deze toegevoegd aan een of meerdere bestemmingsfondsen. Indien een actie voor een specifiek doel meer opbrengt dan voor dat doel benodigd is of indien aan een gift de bestemming ontvalt, wordt het meerdere bedrag in overleg met de betreffende donateur(s) aan een ander bestemmingsfonds toegewezen dan wel bij een ontbreken daarvan aan de bestemmingsreserves of overige reserves toegevoegd.

Nadat het bestuur een project voteert (accordeert voor uitvoering), worden de middelen overgeboekt naar de positie schulden.

De bestemmingsfondsen zijn in het boekjaar met € 139.507 toegenomen, hetgeen volledig wordt veroorzaakt doordat de voteringen aan projecten (directe bestedingen aan bouwprojecten) belangrijk lager waren dan de ontvangen giften en donaties. Bijzondere vermelding verdient de donatie uit nalatenschappen ad € 194.000, welke op de valreep van het einde van het boekjaar ontvangen is. Deze gelden zijn exclusief bestemd voor de bouw van een nieuwe school te Pulicat, welke per balansdatum nog in de calculatie- en aanbestedingsfase zat en derhalve nog niet als besteed aan doelstellingen gekwalificeerd kan worden. Deze ontvangst heeft in dit boekjaar een grote invloed op de jaarcijfers, met name op de effectiviteitsratio (bestedingen in verhouding tot de baten). In het boekjaar 2025 zal dit rechtgetrokken worden, als de bouw van de school te Pulicat aanbesteed is, zoals ook in de begroting over 2025 tot uitdrukking wordt gebracht.

In het boekjaar zijn twee urgente projecten gestart en deels afgesloten met behulp van voorfinanciering door de betreffende donateur. Dit verklaart hun negatieve saldo op de balans per 31 december 2024, welke saldi middels in de komende jaren toegezegde donaties zullen aflopen naar nihil.

Tenslotte heeft het bestuur gemeend in het boekjaar het bestemmingsfonds Budalur diversen op te heffen omdat daar geen bestemmingsdoelen meer aanwezig zijn en het saldo van het fonds met toestemming van de betreffende donateurs over te plaatsen naar het bestemmingsfonds Safe & Clean Algemeen. Tevens is het bestemmingsfonds Maintain & Renovate Algemeen het zelfde lot beschoren. De focus voor de komende jaren ligt op de Safe & Cleanprojecten en niet meer op de Maintain & Renovateprojecten.



De bestemmingsfondsen zijn als volgt samengesteld:

Bestemmingsfondsen 2024

<i>bedragen in €</i>		Saldo	Bij	Af	Bij/Af	Saldo
nummer	projectnaam	1-1-2024	donaties	voteringen	allocatie	31-12-2024
10000	Algemeen	10.011	2.096	-	-	12.107
10293	Specials	950	3.250	-4.200	-	-
11901	S&C Algemeen	21.562	11.028	-	15.859	48.449
11914	S&C Ramapuram	10.421	21.000	-26.520	-	4.901
11915	S&C Vepery		22.853	-20.000	-	2.853
11974	Srivaikuntam herstel	-	10.000	-50.000	-	-40.000
12102	Budalur diversen	2.710	-	-	-2.710	-
12110	M&R Algemeen	13.149	-	-	-13.149	-
12234	Pulicat school	-	194.000	-		194.000
12300	Digitale					
	schoolinfrastructuur	-	6.000	-30.000		-24.000
Totaal		58.803	270.227	-130.720	-	198.310

Schulden

Zodra een project wordt gevoteerd en derhalve verplichtingen worden aangegaan, worden de bedragen voor de betreffende bouw- en andere kosten uit de bestemmingsfondsen gelicht en als schuld geboekt. De gelden worden à tempo van de voortgang van de projecten op de bouwplaatsen uitbetaald aan India.

Afhankelijk van de doorlooptijden van de projecten worden de schulden als langlopend (indien betrekking hebbend op perioden langer dan 1 jaar na balansdatum) of kortlopend (indien betrekking hebbend op perioden korter dan 1 jaar na balansdatum) verantwoord. Inzake de projecten zijn ultimo boekjaar geen langlopende schulden aanwezig; wel is er sprake van twee leningen in het kader van de onder Bestemmingsfondsen vermelde voorfinanciering, welke leningen in de komende 4 jaren worden afgelost. De aflossingsverplichting voor het komende boekjaar is vanwege inzichtsoverwegingen niet onder de kortlopende schulden verantwoord, maar onder de langlopende schulden opgenomen.

De op de balans opgenomen kortlopende schulden voor projecten zijn volledig gefinancierd uit verkregen donaties. Onder deze kortlopende schulden worden ook enkele overlopende posten verantwoord.



Schulden 2024 <i>(bedragen in €)</i>		Saldo	Bij	Af		Saldo
nummer	projectnaam	1-1-2024	Voteringen	Uitbetalin gen	Overige mutaties	31-12-2024
Bouwprojecten						
10000	Algemeen	-	-	-	-	-
10293	Specials	2.500	4.200	-6.700	-	-
11914	Safe & Clean Ramapuram	45.000	26.520	-54.715	-	16.805
11915	Safe & Clean Vepery	-	20.000	-	-	20.000
11974	Srivaikuntam herstel	-	50.000	-50.000	-	-
12234	Pulicat school	-	-	-	-	-
12300	Digitale schoolinfrastructuur	-	30.000	-30.000		
	<i>Voteringen bouwprojecten</i>	<i>47.500</i>	<i>130.720</i>	<i>-141.415</i>	<i>-</i>	<i>36.805</i>
Te betalen kosten						
	Accountantskosten	908	-	-	-	908
	Bankrente en -kosten	47	-	3	-	50
	Reis- en verblijfkosten projectleiders	500	-	-500	-	-
	<i>Overige</i>	<i>1.455</i>	<i>-</i>		<i>-</i>	<i>958</i>
	Subtotaal Kortlopende schulden	48.955				37.763
	Langlopende schulden	-			64.000	64.000
	Totaal schulden	48.955				101.763

Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2024

Baten

De baten uit eigen fondsenwerving bestaan volledig uit donaties en giften en bedroegen in het boekjaar € 270.227, verdeeld over de categorieën donateurs zoals aangegeven in de staat van baten en lasten en toegewezen aan de projecten zoals vermeld in het overzicht van de bestemmingsfondsen. De baten overstijgen de begroting van het boekjaar ruim, met name veroorzaakt door een op de valreep van het boekjaar ontvangen erfenis van € 194.000, welke besteed gaat worden in 2025.

Het is verheugend te zien dat we wat betreft fondsenwerving op een goed en effectief niveau kunnen blijven opereren. Een aantal trouwe bestaande en nieuwe sponsors blijven de projecten van de stichting in ruime mate ondersteunen. Namens iedereen, en vooral de kansarme kinderen in India, betuigen wij al onze donateurs wederom onze grote dank.



Lasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. In het geval van projectkosten is dat het moment van votering door het bestuur.

Onder de bestedingen aan doelstellingen zijn directe lasten voor bouwprojecten begrepen. Dit betreft de votering van gelden door het bestuur ten gunste van de projecten. De feitelijke betalingen voor de projecten geschieden door onze partnerorganisatie in India (de Zusters Franciscanessen in Chennai), nadat zij van ons de daarvoor benodigde financiële middelen hebben ontvangen. Daarnaast worden de periodieke fysieke bezoeken van ons projectteam aan de bouwplaatsen verantwoord als indirecte bestedingen aan bouwprojecten.

De wervingskosten betreffen met name aansluitkosten bij organisaties ter erkenning en ondersteuning.

De kosten voor beheer en administratie betreffen de kosten voor onder meer de externe accountant ter verkrijging van een beoordelingsverklaring bij de jaarrekening, bestuurskosten en kosten voor assurantien en porti.

De financiële baten en lasten zijn samengesteld uit het saldo van de verkregen rentebaten enerzijds en de kosten van de banken voor het gebruiken en aanhouden van de bankrekeningen, waaronder het verrichten van (internationale) overboekingen, anderzijds.

De effectiviteitsratio, uitgedrukt in het verhoudingscijfer “Besteed aan doelstellingen ten opzichte van de Som van de baten” bedraagt slechts 49% doordat de ontvangen donaties de bestedingen aan projecten ruimschoots overschreden hebben door de vermelde ontvangen erfenis. Het verschil is met name gereserveerd voor de bouw van een school te Pulicat. Deze reservering is ook terug te zien in het toegenomen saldo van de bestemmingsfondsen.

De doelstellingsratio, uitgedrukt in het verhoudingscijfer “Besteed aan doelstellingen ten opzichte van de Som van de lasten” bedraagt bijna 98%. Onze totale organisatiekosten in 2024 blijven dus beperkt tot ongeveer 2% van de totale lasten.

De wervingskostenratio tenslotte, uitgedrukt in het percentage van de wervingskosten ten opzichte van de baten, bedraagt dit boekjaar door de uitermate hoge donaties slechts 0,5% en benadrukt nogmaals de traditioneel erg sterke doelmatigheid van de werving.

Elke gedoneerde euro wordt volledig besteed aan de doelstellingen. Alle overige kosten worden gedekt uit de Overige reserves.

In het boekjaar heeft de stichting weer een THOMAS-magazine uitgebracht. Deze achtste uitgave is begin 2024 verschenen en is zoals gewoonlijk gericht op het verschaffen van voorlichting over de noden in India en de activiteiten van de stichting. Deze uitgave is volledig gesponsord door één vaste donateur en is derhalve niet ten laste gekomen van de projectbestedingen. Inmiddels is in het voorjaar 2025 THOMAS 9 uitgekomen.



Uitvoering projecten

Aan bouwprojecten is in het boekjaar € 130.720 direct besteed, zoals gespecificeerd onder Voteringen in zowel het overzicht van de schulden als dat van de bestemmingsfondsen.

Bezoldigingen

Bestuursleden en de leden van het projectteam ontvangen voor hun inzet en werkzaamheden geen vergoeding.

Saldo van baten en lasten

Het saldo van baten en lasten over het boekjaar 2024 bedraagt € 134.650. De toename van het saldo van de bestemmingsfondsen bedraagt € 139.507. Het verschil ad € 4.857 is ten laste van de overige reserves gebracht.

In de begroting was een negatief resultaat voorzien van € 4.950, behoorlijk lager dan het gerealiseerde resultaat. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door de veel hogere ontvangen donaties dan begroot, hetgeen slechts voor een klein gedeelte gemitigeerd wordt door gestegen verrichte bestedingen.

Meerjarenoverzicht baten en lasten 2019 tot en met 2024

Als kleine fondsenwervende goede doelenstichting zijn wij gebonden aan de daartoe opgestelde wet- en regelgeving zoals boven onder “Toelichting op de jaarrekening 2024” is toegelicht. Deze systematiek van wettelijke verslaggeving geeft aan dat als baten verantwoord dienen te worden alle ontvangen donaties en dat als lasten inzake de doelstellingen alle voteringen, de toegezegde bestedingen aan een project, verantwoord dienen te worden. Hierdoor kunnen de resultaten en effectiviteitsratio's behoorlijk fluctueren. Naar de mening van het bestuur geeft een samengevoegd meerjarenoverzicht, zoals hieronder opgenomen als totalen van de laatste 6 boekjaren, een aanvullend duidelijk inzicht.

Daaruit blijkt onder meer dat van alle ontvangen donaties de afgelopen zes jaren ruim 82% besteed is aan de doelstellingen, waarbij aangetekend dient te worden dat in 2025 een dusdanig grote (aan)besteding zal plaatsvinden, waardoor dit cijfer het de laatste jaren stabiele niveau van rond de 97% gemiddeld weer zal aannemen. Duidelijk minder dan 1% van de baten zijn als kosten voor werving aangewend.



Staat van baten en lasten 2019 tot en met 2024

	Realisatie 2019-2024	
	€	€
Baten:		
Donaties van particulieren	295.236	
Donaties van particulieren uit nalatenschappen	320.786	
Donaties van bedrijven	84.946	
Donaties van organisaties zonder winstoogmerk	161.733	
Som van de geworven baten		862.701
Overige baten		10.000
Som van de baten		872.701
Lasten:		
Besteed aan doelstellingen		
Bouwprojecten direct	704.974	
Bouwprojecten indirect	8.392	
Overige bestedingen aan doelstellingen	2.635	
	716.001	
Wervingskosten	6.242	
Kosten beheer en administratie	8.401	
Som van de lasten		730.644
Saldo voor financiële baten en lasten		142.057
Saldo financiële baten en lasten		-851
Saldo baten en lasten		141.206
Ratio's		
Effectiviteitsratio (bestedingen/baten)		82,0%
Besteding aan doelstellingen/som der lasten		98,0%
Wervingskosten/som van de baten		0,7%

Namens het bestuur van Stichting Thomas Bouwprojecten,
Snam Vromans,
penningmeester.



Beoordelingsverklaring

Bladzijde 1



bladzijde 2 beoordelingsverklaring



Begroting 2025

Begroting Staat van baten en lasten 2025

	Begroting 2025		Begroting 2024		Werkelijk 2024	
	€	€	€	€	€	€
Baten:						
Donaties van particulieren	40.000				54.089	
Donaties van particulieren uit nalatenschappen	-				194.000	
Donaties van bedrijven	5.000				6.035	
Donaties van organisaties zonder winstoogmerk	5.000				16.103	
Som van de geworven baten		50.000		80.000		270.227
Overige baten		-		-		-
Som van de baten		50.000		80.000		270.227
Lasten:						
Besteed aan doelstellingen						
Bouwprojecten direct	230.000		80.000		130.720	
Bouwprojecten indirect	3.000		2.000		2.581	
Overige bestedingen aan doelstellingen	500		500		20	
	<u>233.500</u>		<u>82.500</u>		<u>133.321</u>	
Wervingskosten	1.000		1.000		1.219	
Kosten beheer en administratie	<u>1.000</u>		<u>1.000</u>		<u>1.718</u>	
Som van de lasten		235.500		84.500		136.258
Saldo voor financiële baten en lasten		-185.500		-4.500		133.969
Saldo financiële baten en lasten		-		-450		681
Saldo van baten en lasten		<u>-185.500</u>		<u>-4.950</u>		<u>134.650</u>
Toevoeging/onttrekking aan:						
Overige reserves		-5.500		-4.950		-4.857
Bestemmingsfondsen		<u>-180.000</u>		<u>-</u>		<u>139.507</u>
		<u>-185.500</u>		<u>-4.950</u>		<u>134.650</u>
Overige reserves						
Stand begin boekjaar		34.427				39.284
Mutatie		<u>-5.500</u>				<u>-4.857</u>
Stand einde boekjaar		<u>28.927</u>				<u>34.427</u>



Toelichting op de begroting 2025

Algemeen

De begroting Staat van baten en lasten voor het boekjaar 2025 is gebaseerd op de op pagina 15 en 16 beschreven plannen van bouw- en onderhoudsprojecten 2025 samen met nog nader te bepalen projecten voor 2025.

Deze plannen zijn op hun beurt afgeleid van enerzijds de prioriteitenlijst die is opgesteld door de leiding van de congregatie in samenspraak met de projectleiders van de stichting, anderzijds van de reël te verwachten ter beschikking komende middelen uit donaties en het nog te besteden overschot aan donaties van 2024.

De begroting is door het bestuur goedgekeurd op 24 december 2024.

Som van de baten

Het hiervoor begrote bedrag van € 50.000 zal naar verwachting ook in 2025 weer bestaan uit donaties van particulieren, bedrijven en organisaties zonder winstoogmerk. Het begrote bedrag is gebaseerd op in het verleden ontvangen donaties en de te verwachten planning van de wervingscampagnes, aangepast aan toekomstverwachtingen conform de schenkingstendensen.

Lasten: besteed aan doelstellingen

Ten aanzien van de directe bestedingen aan bouwprojecten is bij het vaststellen van de begroting de planning zoals hierboven onder “Algemeen” beschreven, gehanteerd.

De post “Bouwprojecten indirect”, betreft de reis- en verblijfkosten voor fysieke controlebezoeken aan de projecten door de projectleiders.

Daarnaast zijn enkele kleine bedragen opgenomen voor specifieke verslaggeving en voorlichting.

Verondersteld wordt dat de uitgave van de THOMAS ook dit begrotingsjaar weer vrijwel kosteloos kan worden gerealiseerd door inspanningen van vrijwilligers en door bijdragen van sponsors, in geld of natura.

Lasten: wervingskosten en kosten beheer en administratie

De wervingskosten en die voor beheer en administratie zullen ook in 2025 ongeveer op het niveau van eerdere jaren blijven, mede dankzij bevoordelingen door derde partijen, welke gratis dan wel tegen lage kosten diensten voor ons verlenen. Hiermee kunnen wij blijven vasthouden aan ons beleidsvoornemen om de beheers- en administratiekosten van de stichting laag te houden en de van sponsors ontvangen middelen maximaal direct ten gunste te laten komen aan onze doelgroep van kansarme kinderen in India.

Financiële baten en lasten

Het saldo van financiële baten en lasten wordt in de begroting uit praktische overwegingen op nihil gehouden, omdat ook bij ons het talent ontbreekt om in de toekomst (van de rentebewegingen) te kijken.



Resultaat

Het voorziene resultaat voor 2025 zal als saldo van baten en lasten naar verwachting uitkomen op € 185.500 negatief, voor verreweg het grootste gedeelte veroorzaakt door de bestedingen inzake het schoolgebouw te Pulicat en het restant, zijnde de niet direct aan bouwprojecten gerelateerde kosten, gedekt worden uit de Overige reserves.

Gegeven de solide vermogens- en liquiditeitspositie van de stichting houdt deze begroting geen risico's in. Bovendien hanteert de stichting een dermate flexibel beheermodel dat bij een onverhoopt tegenvallend bedrag aan baten dan wel een latere ontvangst daarvan, ook de uitgaven dienovereenkomstig aangepast respectievelijk getemporiseerd kunnen worden. Het bestuur geeft slechts groen licht aan een project, indien dat middels donaties of anderszins wat betreft de benodigde middelen zeker gesteld is.

Namens het bestuur van Stichting Thomas Bouwprojecten,
Snam Vromans,
penningmeester.



BIJLAGEN

Stichting Thomas Bouwprojecten
www.thomasbouwprojecten.nl

Inleiding en doelstelling

Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht als gevolg van de verzelfstandiging van de bouwactiviteiten van de Thomas Stichting voor Jongeren.

De stichting is gevestigd te Aarle-Rixtel en heeft als doelstelling:

- het meewerken in het opzetten en het begeleiden van ontwikkelingsprojecten in de sociale en medische sector, teneinde de ontplooiingsmogelijkheden van kansarme bevolkingsgroepen in India te bevorderen;
- binnen de Nederlandse samenleving een betere beeldvorming met betrekking tot de ontwikkelingsproblematiek in India tot stand te brengen.

Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door de realisatie van bouwprojecten, inrichting en onderhoud van gebouwen, drinkwatervoorziening, afvoer en zuivering van afvalwater. De bouwactiviteiten bestaan uit het ontwerpen en bouwen van hoofdzakelijk scholen en kostscholen voor kansarme kinderen in India, zulks in nauwe samenwerking met de congregatie van de “Franciscan Sisters of St. Joseph” in Chennai (India), alsmede het werven van de daarvoor benodigde fondsen.

Onze stichting ondersteunt de missie van haar partner, de Congregation of the Franciscan Sisters of St. Joseph: “In our commitment to facilitate the integral liberation of girl children and women”.

Het is onze visie dat de aanpak van de congregatie leidt tot een goede kwaliteit onderwijs, geleverd door goed opgeleid personeel, en tot een lage schooluitval.

De scholen en kostscholen die we bouwen bieden voldoende ruimte om de verwachte leerlingenaantallen te huisvesten (50 scholen, meer dan 37.000 leerlingen en 20 internaten.) Belangrijk hierbij is onze aandacht voor de hygiëne, sanitaire voorzieningen en de veiligheid, vooral voor de meisjes. In kleinere projecten passen we ook bestaande gebouwen op deze punten aan.

Onze stichting verleent ook facilitaire diensten aan andere organisaties werkzaam in India op het gebied van ontwikkelingswerk.

Organen van de stichting

Per 31 december 2024 kent de stichting de volgende organen:


- Bestuur
- Projectteam
- Raad van Advies



Het **bestuur** is het rechtsgeldige bestuurs- en besluitvormingsorgaan van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.

Het **projectteam**. De leden van het projectteam worden benoemd door het bestuur. De taak van het projectteam is primair het ontwerpen van bouwwerken, de bouwtekeningen en bestekken, het aanbesteden en het opleveren van de bouwwerken evenals het zo mogelijk ter plaatse controleren van de bouwwerken. Het team adviseert het bestuur met betrekking tot omvang en tijdstip van de betalingen aan de congregatie in India.

Met de **raad van advies** vindt tweemaal per jaar overleg plaats, ter bespreking van het beleid, de gang van zaken en de geplande activiteiten van de stichting. Een van deze twee vergaderingen is gezamenlijk met onze ‘zusterorganisaties’.



De stichting is aangesloten bij en gecertificeerd door de Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving CBF.

Vrijwilligers

Alle werkzaamheden met betrekking tot de stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Zij ontvangen daarvoor geen enkele vergoeding, zodat de binnenkomende baten vrijwel geheel ten goede komen aan de doelstelling, namelijk: “het realiseren van faciliteiten voor kansarme kinderen in India”.

Nevenfuncties

De leden van bestuur, projectteam, en raad van advies vervullen geen relevante nevenfuncties die op enigerlei wijze zouden kunnen conflicteren met de belangen van de stichting en haar begunstigen.

Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2024



Totaal: € 4.743.157

	Naam project	Locatie project	Opgeleverd	Kosten
12300	Digitale schoolinfrastructuur. Digiborden	35 scholen	2024	€ 30.000
11974	Herstel school na overstroming	Srivaikuntam	2024	€ 50.000
12230	Ombouw klooster tot klaslokalen	Nellai Town	2024	€ 16.000
11913	Nieuw Toiletgebouw	Nellai Town	2024	€ 22.600
10293	School: geluidsinstallatie en Digibord	Budalur	2023	€ 2.500
12113	Boarding: groot onderhoud en watervoorziening	P.T. Parru	2022	€ 27.300
12101	School met 4 lokalen en 2 laboratoriumruimtes	Budalur	2022	€ 120.000
12111	Boarding groot onderhoud en schilderen (financiering door FSJ vanwege de 50% kosten afspraak M&R projecten.	Avadi	2022	
11903	Boarding: wasgebouw met 4 badcabines en wastafels	Pathyavaram	2021	€ 6.350
11904	Boarding: toiletgebouw, 10 toiletten, 7 douches	Thiruvallur	2021	€ 23.900
11906	School: toiletgebouw, 4 toiletten	Chebrolu	2021	€ 6.258
11910	School: toiletgebouw, 10 toiletten	Vegiwada	2021	€ 25.697
11912	Boarding: toiletgebouw, renovatie	Ottantanghal	2021	€ 6.000
12112	Boarding: onderhoud	Choolai/Vepery	2021	€ 17.181
12114	School: herstel muur	Vegiwada	2021	€ 10.200
11801	Schoolgebouw	Walajabad	2021	€ 60.235
11973	College: uitbreiding met verdieping	Singampunari	2021	€ 80.000
11909	School: Toiletgebouw, 8 toiletten	P.T. Parru	2021	€ 33.000
11902	School: toiletgebouw 12 toiletten	Sri Kalahasti	2020	€ 35.200
11911	Boarding: verbetering waterafvoer	Avadi	2020	€ 9.000
1701	Verdieping op school, 4 klassen	Chebrolu	2019	€ 50.000
1703	Toiletgebouw jongensboarding	Oddanthangal	2018	€ 10.000
1643	Verdieping op school, 4 klassen	Pannaiadu	2018	€ 65.000
1601	Uitbreiding school, 4 klassen	Sri Kalahasti	2018	€ 66.000
137	Toiletgebouw kindertehuis	Perambalur	2017	€ 42.000
1711, 1712	Kleine projecten	Pillavandanthai en Damaracherla	2017	€ 15.000
139	College for Art and Science, 8 klassen	Singampunari	2016	€ 190.000
121	Gebouw voor scholing en opvang van gehandicapte kinderen (financiering door Stichting Mariamma)	Acharapakkam	2016	
1601	Kleinere projecten	Mondasoro, Thiruvallur, Damaracherla, Jolarpet	2016	€ 15.000
133	Nieuw toiletgebouw	Vandavasi	2015	€ 43.000
1507	Renovatie kindertehuis	Pillavandanthai	2015	€ 9.000

135	Verbetering toiletten kindertehuis	Jolarpet	2015	€ 4.000
1501	Kleinere projecten	P.T.Parru, Vegiwada, Thiruvallanturai, Mondasoro, Perumalpalayam	2015	€ 7.000
98	Trap voor de school	Vegiwada	2015	€ 2.000
29,4	Support related to floodings	Chennai	2015	€ 21.000
29,2	Bijdrage weeshuis	Chennai	2015	€ 337
29,3	Opleiding leerling	Vegiwada	2015	€ 120
123	School 8 klassen	Damaracherla	2014	€ 110.000
132	Parish House	Pulicat	2014	€ 16.000
1063	Vernieuwing elektrische leidingen	Thiruvallantarai	2014	€ 1.700
1171	Vloer boarding	Perumalpalayam	2014	€ 2.700
136	Waterfilter	Perumalpalayam	2014	€ 1.000
127	Wasvoorziening en zakput	Jolarpet	2014	€ 3.100
124	Watervoorziening + droogplaats	Mondasoro	2014	€ 5.000
114	Uitbreiding kindertehuis	Pathiavaram	2013	€ 18.000
120	Zusterhuis	Vegiwada	2013	€ 18.000
115	Toiletgebouw	Kamalapuram	2013	€ 9.000
134	Noodstroomvoorzieningen	kindertehuizen	2013	€ 5.100
29	Congregatie FSJ Algemeen	Chennai	2012	€ 3.350
104	School met 8 lokalen	P.T. Parru	2012	€ 80.485
117	Uitbreiding kindertehuis	Perumalpalayam	2012	€ 64.800
118	Uitbreiding klooster	Damaracherla	2012	€ 12.250
29.1	Weeshuis	Durgapur	2012	€ 100.000
125	Afdekking waterput	Pathiavaram	2012	€ 2.700
126	Schappen meisjesboarding	Damaracherla	2012	€ 500
127	Verbetering waterafvoer, schappen	Jolarpet	2012	€ 700
29	Congregatie FSJ Algemeen	Chennai	2011	€ 4.355
101	Tehuis voor bejaarde zusters	Chennai	2011	€ 40.000
102	Woongebouw voor studenten	Jolarpet	2011	€ 74.700
103	Meubilair woongebouw	Jolarpet	2011	€ 4.500
106	Terreinvoorzieningen woongeb.	Jolarpet	2011	€ 7.000
113	Kleuterschool met toiletgebouw	Gangapur	2011	€ 28.000
119	Waterzuivering	Vandavasi	2011	€ 3.700
29	Congregatie FSJ Algemeen	Chennai	2010	€ 10.500
105	School 12 klassen	Singampunari	2010	€ 96.000
111	Renovatie boarding	Mondasoro	2010	€ 8.250
112	Renovatie keuken	Perambalur	2010	€ 6.400
2024	Renovatie toiletgebouw	Venkatachalapuram	2010	€ 6.200
29	Congregatie FSJ Algemeen	Chennai	2009	€ 6.700
86	School, toiletgebouw, inrichting etc	Chebrolu	2009	€ 148.000
93	Watervoorziening	Thiruvallanthurai	2009	€ 4.000
96	Bad- en wasvoorzieningen	Vandavasi	2009	€ 8.500
99	Kindertehuis,keukeninrichting + meubilair	Vegiwada	2009	€ 74.500
100	Renovatie boarding	Egmore	2009	€ 33.000
107	Meubilair school	Srivaikundam	2009	€ 8.500

108	Renovatie toiletgebouw	Alwarpet	2009	€ 13.725
109	Definitief schilderwerk boarding	Maiyanur	2009	€ 1.900
110	Afwatering boarding, aanpassen rijstkeuken	Maiyanur	2009	€ 3.300
1019	Schilder- & herstelwerk kindertehuis	Cheyyar	2009	€ 4.400
1066	Compoundwall	Perumalpalayam	2009	€ 2.700
89	School 8 klaslokalen	Walajabad	2008	€ 63.000
90	Uitbreiding boarding +keuken, terreininr.	Kamalapuram	2008	€ 58.580
91	School, toiletgebouw en terreininrichting	Pannaikadu	2008	€ 80.040
92	School, speelterrein en ommuring	Srivaikundam	2008	€ 89.700
98	Verdieping op school	Vegiwada	2008	€ 42.300
29	Congregatie FSJ Algemeen	Chennai	2003 - 2008	€ 87.837
70	Uitbreiding school	Damaracherala	2007	€ 59.170
95	Buitentoiletten en regenput	Avadi	2007	€ 5.800
97	Afbouw oudere gebouw +nieuw gebouwtje	Budalur	2007	€ 20.200
1013	Schilderwerk school	Pulicat	2007	€ 800
1024	Schilderwerk kindertehuis	Venkatachalapuram	2007	€ 2.000
67	Tuin en meubels	Vandavasi	2006	€ 17.155
77	Kindertehuis	Mondasoro	2006	€ 102.900
84	School	Vegiwada	2006	€ 82.000
85	Toiletgebouw	Pathiavaram	2006	€ 10.500
94	Compound wall	Vegiwada	2006	€ 3.000
1001	Onderhoud div.	Avadi	2006	€ 2.500
1018	Onderhoud reparatie dak, muur etc.	Vandavasi	2006	€ 2.000
1023	Onderhoud studyhall en school	Vandavasi	2006	€ 1.000
1054	Onderhoud kindertehuis	Jolarpet	2006	€ 2.700
2008	Div. reparaties onderhoud	P.T. Parru	2006	€ 1.000
72	Kindertehuis	Maiyanur	2005	€ 73.000
76	1e verdieping op schoolgebouw	Pulicat	2005	€ 20.000
78	Schoolgebouw BG + 1e verd.	Budalur	2005	€ 42.000
82	Toiletgebouw (deel)	Marianathapuam	2005	€ 1.400
1002	Onderhoud kindertehuis	Vepery	2005	€ 2.500
1003	Onderhoud bejaardenhuis	Elambalur	2005	€ 1.800
1008	Onderhoud algemeen	P.T. Parru	2005	€ 6.000
X	Nieuwe of verdiepte boorput	Elambalur	2005	€ 1.500
X	Renovatie 2 daken & sanitair kindertehuis	Kamalapuram	2005	€ 6.400
45	Bomenplantproject & afrastering (SK)	Biridur/Vandavasi	2001-2005	€ 8.660
75	Renovatie boarding	Thiruvallanthurai	2001-2005	€ 10.912
62	Toiletgebouw	Srivaikundam	2004	€ 13.630
73	School	Srivaikundam	2004	€ 24.000
80	Keuken	Vandavasi	2004	€ 11.500
81	Toilettengroep	Vandavasi	2004	€ 15.300
83	School	Olagadam	2004	€ 38.000
18	Student's Hostel	Vandavasi	2003	€ 202.000
66	Kindertehuis	Perumalpalayam	2003	€ 105.980
74	School	Sinnivakkam	2003	€ 8.500

79	Toiletten	Pannaikadu	2003	€ 2.200
X	Septic Tank & rijstkeuken	Elambalur	2003	€ 2.160
51	Afrastering/ Kokosnoot plantage (SK)	Elambalur	1999-2003	€ 9.340
30	VOC muur & pastorie	Pulicat	2002	€ 15.600
32	Toiletten school	Pulicat	2002	€ 18.000
54	Kindertehuis	Jolarpet	2002	€ 120.500
68	Toiletgebouw	Thuraiyur	2002	€ 15.600
69	Toiletgebouw	Budalur	2002	€ 16.600
71	Waterpomp	Vepery	2002	€ 900
13	Schoolgebouw	Pulicat	2001	€ 27.700
53	Schoolgebouw	Okkur	2001	€ 72.700
59	Waterputten uitdiepen	Melrosapuram	2001	€ 3.200
60	Renovatie toiletten	Avadi	2001	€ 8.600
61	Renovatie keukengebouw	Cheyar	2001	€ 9.500
63	Renovatie toiletgebouw	Thiruvanthurai	2001	€ 9.100
65	Ziekenkamers	Elambalur	2001	€ 3.200
56	Dispensaries St. Thomas hospital (SK)	Chennai	1999-2001	€ 18.600
57	Dispensary exploitatie	Poonamallee	1999-2001	€ 1.400
50	Exploitatie Social Centre	Ennore	1998-2001	€ 1.800
40	Afrastering	Biridur/Vandavasi	2000	€ 5.500
46	Uitbreiding kindertehuis	Kamalapuram	2000	€ 25.000
52	English medium school	Damaracherala	2000	€ 12.700
64	Exploitatie boarding	Venkatachalapuram	2000	€ 2.300
39	Dispensary exploitatie	Vellore	1998-2000	€ 6.800
10	Convent	P.T. Parru	1999	€ 16.800
15	Watersupply&toiletbuilding and convent	Okkur	1999	€ 28.600
21	Toiletbuilding for school	Ennore	1999	€ 3.600
23	Renovatie gebouw & schoolgate	Vandavasi	1999	€ 45.000
24	Kindertehuis	Venkatachalapuram	1999	€ 100.000
34	Toiletten school	P.T. Parru	1999	€ 11.400
42	Waterput met pomp	Bapanthangal (Cheyyar)	1999	€ 1.800
47	Toiletvoorziening Tamil-medium school	Walajabad	1999	€ 8.600
48	Vernieuwing dak klooster	Thiruvanthurai	1999	€ 2.700
49	Toiletgebouw English medium school	Walajabad	1999	€ 9.500
55	Toiletten school	Vepery	1999	€ 5.900
58	Compoundwall	Cheyar	1999	€ 4.500
16	Sanitary for boarding	Thiruvanthurai	1998	€ 4.500
33	5 Toiletten	Pulicat	1998	€ 1.400
38	Metselaar	Pulicat	1998	€ 2.300
43	Trainingscentrum	Vandavasi	1998	€ 18.600
44	Computercentrum	St. Thomas Mt, Chennai	1998	€ 4.500
22A	Hospital (exploitatie)	Kamalapuram	1996-1998	€ 10.000
11	Renovation sanitary boarding	Perambalur	1997	€ 3.600
12	Watersupply&sanitary provisions boarding	Kamalapuram	1997	€ 4.500
19	2nd floor on 2 children's homes	Cheyar	1997	€ 41.400
22	Hospital renovation	Kamalapuram	1997	€ 15.900
27	Waterproject	Vellore	1997	€ 500



31	Verzorging kinderen (JS)	Vandavasi	1997	€ 7.700
35	Computer Centrum	Vepery	1997	€ 6.400
36	Computer Centrum	Vandavasi	1997	€ 6.400
3	Lucia's Home for the aged	Elambalur	1996	€ 59.500
8	Children's Home	P.T. Parru	1996	€ 86.400
9	Typewriting & tailoring Inst.	St.Thomas Mt, Chennai	1996	€ 5.900
14	Renovation building boarding	Thiruvalanthurai	1996	€ 6.800
17	Convent ontwerp & begeleiding	Elambalur	1996	-
20	530 dekens kindertehuizen	Cheyar	1996	€ 900
25	Bromfiets	Okkur	1996	€ 500
26	Autorikshaw	Ennore	1996	€ 900
29A	St. Thomas Hosp (drinkwatercarrier)	Chennai	1996	€ 23.600
2	Children's Home & 6 classes	Vepery	1995	€ 55.000
7	Toiletbuilding for school	Adamabakkam, Chennai	1995	€ 7.300
4	School Toiletbuilding & 2 classes	St.Thomas Mt, Chennai	1994	€ 7.700
5	Social Centre for women	Ennore	1993	€ 19.100
6	Laboratory&Pharmacy Thomas Hospital	Chennai	1993	€ 36.400
1	Lucia's Home for Children	Avadi	1992	€ 77.300
DIVERSEN				
2001	23 woningen n.a.v. Tsunami (Kerstmis 2004)		2006	€ 75.000
200002	Dak jongenstehuis in Mondasoro		2006	€ 4.000

Totaal: € 4.743.157

Locatiekaart van enkele recente projecten

