

Stichting Thomas Bouwprojecten



4 lokalen voor 650 kinderen van de Don Bosco English Medium School in Chebrolu - INDIA

Eindverslag - september 2019

Stichting Thomas Bouwprojecten

E-Mail: secretariaat@thomasbouwprojecten.nl

Website: www.thomasbouwprojecten.nl

Rabobank: IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87

KvK: 41 09 25 42



Het schoolgebouw met op de verdieping rechts 6 lokalen. Aan de linkerkant zal een verdieping bijgeplaatst worden.



Geografie.....

Chebrolu is een dorpje dichtbij de oostkust van de staat Andhra Pradesh in India, dichtbij de stad Guntur. Zo'n 500 km ten noorden van de stad Chennai, het vroegere Madras, waar het moederhuis staat van de Franciscan Sisters of Saint Joseph.

Chebrolu ligt in de delta van de heilige Krishna rivier, in vergelijking met de rest van India een vruchtbaar gebied, wat inhoudt dat er veel mensen werkzaam zijn in de landbouw.

Voor de meesten een armzalig bestaan, waarbij voor weinig geld lange en zware arbeid moet worden verricht met als extra handicap een brandende zon, die maar zelden wordt verhinderd zijn verzengende stralen te doen neerkomen door een wolkendek.

De laatste vijftien jaar ontwikkelt deze streek zich vooral door de komst van aan de landbouw gelieerde industrie, die er mede voor gezorgd heeft, dat het aantal leerlingen enorm is toegenomen. Dat heeft ervoor gezorgd, dat het naar verwachting ruim opgezette schoolgebouw al snel aan uitbreidingen toe was.

De Don Bosco English Medium School is gestart in 2001 in een door de zusters gehuurd gebouw en nadat de zuster er één hectare grond hadden gekocht, hebben ze in 2008 met behulp van de Thomas Stichting een school en toiletgebouw neergezet.

Het aantal kinderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze kinderen worden door ruimtegebrek opgevangen in een open schuur. In deze schuur, met een zink platen dak en aan een zijde open, krijgen deze kinderen les. Maar in de zomer loopt de temperatuur op tot ruim veertig graden en verkast men naar buiten onder de bomen om daar verder les te geven.



De shed, van buiten en van binnen, met 3 lokaaltjes

Het project

Deze nijpende situatie was voor ons een reden om hier een **jubileum project** te starten, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting.

De school met 630 leerlingen, 365 jongens en 265 meisjes had dringend uitbreiding nodig van een drietal leslokalen en een ruimte voor de 22 onderwijzers en drie zusters.



Omdat, door het lage inkomen van de ouders van deze kinderen, het schoolgeld niet altijd betaald wordt en de zusters niet het geld hadden om te bouwen, besloot de Thomas Stichting dit te gaan doen.

In 2017, bij het begin van onze jubileumviering, startten wij de wervingscampagne

Door snelle giften konden wij begin 2018 starten met de bouw van een extra verdieping met 3 klaslokalen en een administratie ruimte.



Bij de start van de bouw

Het werk werd in februari 2018 uitbesteed aan aannemersbedrijf Mastan en in september 2018 opgeleverd. Naast een paar opleveringspuntjes kon het gebouw in gebruik worden genomen. De feestelijke inwijding en ingebruikname van het gebouw vond plaats op 14 september 2018 waarbij genodigden, aannemer, twee priesters, vele zusters en nog meer kinderen aanwezig waren. Helaas was er geen goede bescherming op het dakterras en besloten wij om dit alsnog te laten uitvoeren. Dit gaf wat strubbelingen over de prijs tussen aannemer en Thomas Bouwstichting maar uiteindelijk kwamen een prijs van €4000 overeen waar wij mee konden leven en werd project in 2019 definitief afgerond.



Tijdens de bouw in 2018



De feestelijke ingebruikneming op 14 september 2018



De beschermingsmuur op het dak.



Klaslokaal

Financieel

CHEBROLU - SUMMARY		
	INR	EURO
Ontvangen van Thomas Stichting - Hoofdgebouw	3.500.000	44.000
Ontvangen van Thomas Stichting - Parapet Muur	300.000	4.000
Overige ontvangsten - lokaal	80.000	800
Totaal Ontvangsten in India	3.880.000	48.800
Betaald Aannemer Hoofdgebouw	3.425.000	43.000
Betaald Aannemer Parapet Muur	312.000	4.000
UPVC Ramen	83.000	1.000
Overig	20.000	300
Totaal Uitgaven	3.840.000	48.300
Eindsaldo	40.000	500

De begroting, zoals opgenomen in de projectdocumentatie, bedroeg €65.000. Dit bedrag is lager geworden nadat de biedingen van de aannemers ontvangen waren. Ook was er een gunstig wisselkoerseffect tussen het moment van het maken van de begroting en de biedingen.

De bijdragen van de donateurs bedroegen in totaal €57.653. Het batig saldo van ruim €9000 zullen wij gebruiken voor het project Walajabad (herbouw van afgekeurd en te slopen schoolgebouw) en/of het project Safe & Clean (realisatie van toiletvoorzieningen in diverse locaties van de Congregatie in India).

30 september 2019

Jos, Dijkers, Anne Reijenga, projectmanager
Leo Verhagen, bestuurslid