

Projectnieuws 2011-1



Jolarpet hostel

“BOUWEN VOOR KINDEREN IS BOUWEN AAN DE TOEKOMST”

Inhoudsopgave	Pagina
Voorwoord	2
Verslag projectbezoeken	3
Prioriteitenlijst februari 2011	8
Kaart met locatie projecten	9



Colofon

Het Projectnieuws is een uitgave van de Stichting Thomas Bouwprojecten, dat twee keer per jaar verschijnt.

Met medewerking van

Adriaan de Bot
Jac Braat
Henny Koenders
Anne Reijenga
Hans Schiebroek

Realisatie

Hurks van der Linden bv
Sabine Vos
Piet van der Heijden

Contactgegevens

Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat Adriaan de Bot
 Kerkdijk 4, 5511 KZ Knegsel
Telefoon +31 (0) 497 51 73 25
Fax +31 (0) 40 20 26 848
E-mail info@thomasbouwprojecten.nl
Internet www.thomasbouwprojecten.nl
Rabobank rekeningnr 14 93 08 787
ING rekennignr 30 03 66 te Eersel
Kamer van Koophandel Eindhoven nr 41 09 25 42

Voorwoord

U bent er aan gewend om aan het begin van iedere editie van het Projectnieuws van onze stichting, een inleiding door de voorzitter, Flor Potters, aan te treffen. Helaas kan hij in deze periode wegens persoonlijke omstandigheden, zijn vrouw Rina is door een zeer ernstige ziekte getroffen, wat minder tijd en aandacht aan het werk binnen onze stichting besteden. Wij wensen hen beiden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het jaar 2010 is voor de Stichting Thomas Bouwprojecten afgesloten op een totaal van ongeveer 70.000 euro aan projectbestedingen. Aan het einde van dat jaar was een portefeuille van ongeveer 90.000 euro aan bouwprojecten in voorbereiding ter realisatie in 2011. Graag bedanken wij hierbij nog eens van harte al onze donateurs die dit succes middels hun bijdragen mogelijk maken.

Na de oplevering van het schoolgebouw in Singampunari, is de voorbije tijd vooral veel aandacht besteed aan de voorbereiding van het project PT Parru (bouw van een school). Wij zijn verheugd dat dank zij uw bijdragen en de NCDO-ondersteuning de financiering van dit project inmiddels helemaal rond is, en de bouw binnenkort aanbesteed kan gaan worden. Ook start binnenkort de realisatie van een project te Damaracherla. Verderop in deze uitgave van het Projectnieuws vind u uitgebreide informatie over deze en andere activiteiten en projecten. Dit mede gebaseerd op de rapporteringen uit de recente India-reis van Anne Reijenga, een van onze projectleiders.

Graag willen wij op deze plaats nog eens onderstrepen dat, hoewel India in het algemeen economisch sterk groeit, er in dat land tussen bevolkingsgroepen en klassen nog gigantische verschillen bestaan. Om die reden blijft ook de komende jaren er nog een grote noodzaak aanwezig tot ondersteuning van scholing en bijbehorende huisvesting van met name de vele kansarme kinderen. Onze stichting wil daarom samen met u en onze vrijwilligers, zoals voorheen op dit terrein actief blijven, zeker in een tijd waarin politiek gezien ontwikkelingsbijdragen van de zijde van de overheid behoorlijk onder druk staan.

Jac Braat
waarnemend voorzitter



Verslag van de projectbezoeken door projectleider Anne Reijenga van 18 januari tot 18 februari 2011

Inleiding

Een essentieel deel van de werking van onze stichting vormen de bezoeken die onze projectleiders als regel tweemaal per jaar aan India brengen. In dat kader heeft Anne Reijenga in januari-februari een aantal in voorbereiding en uitvoering zijnde projecten bezocht en geïnspecteerd. Tevens werd de staat van een aantal eerder gerealiseerde gebouwen gecontroleerd. Wij vinden het belangrijk onze relaties, met name ook onze donateurs, verslag te doen van onze bevindingen. Hieronder daarom een verslag van de afgelegde bezoeken.

19 februari, Gangapur, project in uitvoering, schooltje met drie klassen.

Op deze locatie zitten drie zuster-onderwijzeressen en moeder-overste is sociaal werkster. Als het schooltje straks klaar is worden er minstens 50 kleine kinderen verwacht. De grotere kinderen gaan naar de school van het bisdom waar de zusters ook les geven. Uitbreiding is op deze locatie niet nodig en is door de overheid ook niet toegestaan. Het schooltje is nog niet klaar. Met het oog op de verwachte prijsstijgingen heeft men de meeste materialen al ingekocht, zoals stenen, zand en betonstaal voor de dakvloer. De fundering is gereed, de helft van de verandakolommen zijn gestort, het metselwerk van de school is gereed en dat van de toiletten voor de helft. De



ontvangst van Anne Reijenga door de zusters

school zal voor het begin van het schooljaar

(1 juli) klaar zijn en de formele opening zal in september plaatsvinden als Hans er is. Met Sr. Prudentia is afgesproken dat bouwzuster Asha bij de afwerking aanwezig zal zijn. Zuster Asha is een van de zusters van de Congregatie, heeft de voorbije jaren een bouwkundige opleiding gevolgd, en heeft vanaf nu de taak namens ons een aantal controle- en begeleidingstaken te vervullen bij de realisatie van nieuwbouwprojecten alsmede het onderhoud van eerder gerealiseerde gebouwen.



27 februari, Mondasoro, controle keuken.

In de boarding zitten momenteel 120 meisjes. Deze kinderen mogen met Kerstmis, in de meivakantie en met Budha-heilige-dagen in oktober/november naar huis. Van de Thomas Stichting voor Jongeren (hierna te noemen Jongerenstichting) hebben de zusters en de kinderen een TV, een koelkast, taperecorder en het meubilair gekregen. Bovendien draagt de Jongerenstichting jaarlijks bij in het onderhoud van de meisjes. De zusters hadden vorig jaar van de pastoor een boiler gekregen en drie rijstketels met als gevolg dat de keuken uitgebreid moest worden. Deze aanpassingen zijn gecontroleerd. De ruimte van de rijstketels is vergroot omdat er vier in plaats van drie ketels zijn geplaatst en bovendien tegen een andere muur. Ook de boiler ruimte is anders en zodanig uitgebouwd dat er nauwelijks ruimte is tussen de compoundwall en het gebouw.

31 januari, Vegiwada, controle afwerking.

Ieder jaar gaat het aantal leerlingen met sprongen vooruit. Vorig jaar waren er nog ruim 450 en nu zijn dat er al bijna 670. De zusters laten hier uit eigen middelen vier klaslokalen bouwen. Achter de keuken en de huidige toiletten zijn extra urinoirs gemaakt voor jongens en meisjes. In de vloeren en wanden zijn lichte tegels gebruikt en dat geeft het gebouw extra glans ten opzichte van andere boardings. De opmerkingen van vorig jaar zijn keurig verwerkt en alles is ook bijzonder schoon, zelfs de toiletten. De oven werkt nu goed, de pan sluit goed op de ondergrond, waardoor er geen rook meer in de keuken ontstaat.



Er zijn nu 22 kinderen die financieel door een van onze sponsors worden gesteund. De kinderen krijgen, behalve meer groente, nu ook elke week een ei, kip en fruit. Achter op het terrein staan veel palmbomen, die allemaal ten dode opgeschreven zijn als er niet vlug water komt. De borewell geeft geen water meer en er moet snel een nieuwe komen. Bovendien mag daar een koe grazen en de zusters krijgen de melk. De plantage levert nogal wat op en is de investering meer dan waard. Het klooster ziet er keurig uit, behalve de scheur in de parapetwand tussen dakvloer en metselwerk, maar die heeft voor de constructie geen nadelige gevolgen.

3 februari, Dhamaracherla, project in voorbereiding, verdieping op klooster.

Hier zitten zeven zusters en het aantal kinderen is sinds 2008 opgelopen van 832 naar 906. Om dit op te kunnen vangen hebben de zusters in de boarding vijf kleine klaslokalen en een heel klein lokaal gecreëerd. Het is duidelijk dat een nieuwe school gewenst is maar helaas zijn er hogere prioriteiten. Ook het klooster barst uit zijn voegen en wij gaan hier een verdieping op zetten. De opdracht is gegeven aan een lokale aannemer voorgesteld door de pastoor Fathima Reddy S. De pastoor en de zusters regelen het contract en de aankoop van de materialen. De boarding wordt voor de helft als school gebruikt en er is weinig ruimte voor de boardingkinderen, die alleen van de verdieping gebruik kunnen maken. Bovendien is daar nog een kleine ruimte waar drie leerkrachten slapen. Toch zijn er nog 63 jongens en 10 meisjes. Vanaf 6 Standard slapen en eten er 21 grotere jongens bij de pastoor, die van plan is een boarding voor jongens te beginnen. Een jonge energieke man, tevens een



vier zusters op een kleine kamer

goede buurman van de zusters, fungeert als tolk bij het gesprek met de aannemer en hij heeft net als de zusters rijstvelden aangelegd. Hij krijgt het water van de borewell van de zusters.

4 februari, Chennai, project in uitvoering, tehuis voor bejaarde zusters.

De afwerking is grotendeels klaar maar het zal nog twee maanden duren voordat alles gereed is. Ook de binnentuin is grotendeels aangelegd. Vanwege de hete zon bevinden zich ook hier veranda's rondom de binnentuin en daar komen de kamers op uit. Moeder-overste is dolgelukkig dat de oude zusters, die hun hele leven aan anderen hebben gewijd, nu een goede leefomgeving krijgen. Op de verdieping die door de zusters zelf is gefinancierd, zijn dezelfde kamers aangelegd als op de begane grond. Twee personen op een kamer zodat indien nodig hulp verleend kan worden. Alle badkamers en toiletten moeten nog worden ingericht. De elektriciteit in het gebouw moet ook nog worden aangelegd. De liftkoker is gemaakt maar de lift zelf moet nog worden geïnstalleerd. Het hele gebouw is voorzien van lichte vloertegels. Dat geeft het gebouw straks een lichte aanblik en is gemakkelijk schoon te houden. Boven de kapel is een ruimte die ingericht wordt als woonkamer. Een goed gebruik in India is dat je mensen eten en een slaapplek aanbiedt voor één of meerdere nachten. Daarom zijn boven de keukenruimtes twee grote verblijfseenheden compleet met toiletten en badkamers voor groepen, zoals families, die een zuster komen bezoeken. Het oude gebouw waar de novices waren ondergebracht, zal helemaal gesloopt worden. Zo ontstaat er aan de achterkant toch nog wat ruimte voor de aanleg van een tuin. Aan de zijkant net achter het gebouw, zal een extra poort worden gemaakt, zodat ambulances tot bij de afrit van de hoofdingang kunnen komen.



4 februari, Vandavasi, controle en waterprobleem.

Voor de school en de boarding zijn er 15 zusters. De toiletdeuren moeten eigenlijk na een paar jaar al weer worden vervangen. Op deze locatie is het drinkwater een probleem. Dit water was té zout. Als oplossing werd er met een tankauto water aangevoerd uit Cheyyar, totdat daar een gebrek aan water kwam.

Men besloot toen de waterput met het zoute drinkwater maar gewoon weer te gaan gebruiken, echter met het risico dat er nierklachten op kunnen treden. De stichting vond dit niet acceptabel. Er is een aanbieding gemaakt door Aquaa World voor ongeveer 3.000 euro. Met sr. Prudentia is afgesproken direct opdracht te geven. De keuken heeft mooie schone vloeren, maar de wanden, deuren en ramen zien er smerig uit. Sr. Asha zal dit regelen. Het is weliswaar een oud gebouw maar er zijn maar weinig scheuren te bekennen.

Hostel

Hier zijn nog eens vier zusters die ook het bewind voeren over de school. Op deze locatie zit onder andere sr. Arul die in 2007 op het lustrum van de Thomasstichting prachtige Indiase dansen heeft opgevoerd. In Vandavasi geeft zij danslessen en doet ook de administratie. Het totale management functioneert hier volkomen onafhankelijk van die van de scholen en boarding. Er zijn nog slechts 31 studenten in het hostel vanwege de concurrentie in de omgeving. Een hogere opleiding is geen optie, want die is er al in Jolarpet. De Council vindt dat voldoende op één plaats, bovendien beconcurreren ze elkaar dan. In totaal zijn er nu 150 studentes voor een opleiding tot teacher, computerdeskundige en kleermaker.



5 februari, Pathiavaram, project in voorbereiding, uitbreiding kindertehuis.

Hier zitten drie zusters waarvan er twee onderwijzeres zijn. Er zijn nu 68 jongens en 35 meisjes in de boarding, in totaal 103 kinderen. Voor een dergelijk aantal bouwen wij normaal een boarding die drie keer zo groot is. In de boarding zitten kinderen van ouders die over het algemeen coolies (landwerkers) zijn. Bovendien zijn er tien weeskinderen en vijf van gebroken families waar geen vader



te slopen sheds

of moeder aanwezig is. De grote jongens zitten in een ander gebouwtje maar de kleine jongens zitten bij de meisjes in de boarding. Omdat het aantal jongens veel groter is zullen de jongens, na de bouw van de verdieping, in de boarding ondergebracht worden en de meisjes in het kleinere gebouw. In verband met de kosten komt er slechts een stalen hekwerk direct voor de ingang. De lichtopeningen in het dak zijn al van wapeningsstaal voorzien, zodat deze alleen nog maar gevuld hoeven te worden met beton. Er hoeft geen nooduitgang te worden gemaakt, dat scheidt alleen maar problemen. Er zijn al eerder jongens 's nachts naar binnen gekomen, dus

alles zo veel mogelijk gesloten houden. We kunnen hier geen aannemer van buiten vragen, omdat die niet wordt geaccepteerd. De aannemer die al eerder op deze locatie gewerkt heeft zal een prijs maken. De toiletten van de meisjes zijn schoon en die van de jongens ook wel, maar daar hangt wel een urine geur. De zusters willen de oude vervallen sheds langs de compoundwall slopen en daar een afdak maken, waar de kinderen kunnen eten. Bovendien willen de zusters daar ook een keuken hebben, omdat de huidige keuken niet dicht is en het vuil door het dak naar binnen komt. Dit kan opgelost worden door de huidige keuken wat op te knappen. Helaas zijn er hogere prioriteiten.

Elambalur.

Hier hebben wij op dit moment geen werk onder handen. Het belangrijkste is de school, maar daar heeft onze stichting tot nog toe geen bemoeienis mee gehad. Hier worden ook 15 ouderen verzorgd. De stookruimte daarvan hangt vol rook door het ontbreken van een goede afzuiging en daar zouden ze graag iets aan gedaan willen hebben. Tevens wil men graag een shed voor het ophangen van de was, zodat het bij regen niet weer nat wordt. Een open shed zou voldoende zijn, maar tijdens een nabespreking wordt er besloten dat het regenseizoen in Tamil Nadu té kort is om zoveel geld aan een shed te besteden.

Perambalur, controle.

In totaal zijn er hier 22 zusters waarvan de meesten onderwijzeres zijn. Er zitten hier 2500 kinderen op school waarvan er 700 op de lagere school zitten (1-5 Standard). In vergelijking met Perumalpalayam is de situatie in de boarding in Perambalur veel slechter. In Perumalpalayam verblijven 250 kinderen met veel ruimte rondom de gebouwen. In Perambalur is er minder ruimte, zowel binnen als buiten en zijn er 350 meisjes in de boarding. Deze 350 meisjes moeten in 3 lokalen slapen, eten en studeren. In de oude school, die eigendom is van het bisdom en niet wordt gebruikt, liggen alle persoonlijke spullen van de meisjes in rijen op de grond. De school is 30 jaar oud en daarom volgens de zusters slecht. Na inspectie blijkt het gebouw juist een prima constructie te hebben. De nieuwe keuken ziet er over het algemeen goed uit en is veel lichter en schoner. De boiler is waarschijnlijk tweedehands en één aansluiting is al flink aan het roesten. Sr. Prudentia heeft de installateur hierop aangesproken en de aansluiting zal worden vervangen. Zij zal de zuster instructie geven hoe de onderplaat verwijderd moet worden om met firewood te stoken. Er wordt nu op gas gestookt, wat per keer 1400 rupees kost terwijl hout maar de helft kost. Er blijkt nog een kleine bedompte keuken achter in het complex te zijn waar twee keukensmeisjes op houtvuur aan het koken zijn. Het vuur wordt aangehouden door met een pijpje in de houtskool te blazen. Hier worden alleen kleine dingen gestookt, waarvoor in de nieuwe keuken geen plaats is. De wasplaats langs de compoundwall is indertijd door de stichting gefinancierd. Het ziet er mooi en schoon uit en voldoet volgens de zusters erg goed.



wasplaats

6 februari, Singampunari, controle.

In totaal bezoeken hier 2274 kinderen de school waarvan de 631 kleuters op de locatie in het dorp zitten. De school is eigenlijk al weer te klein en de zusters spreken al over een verdieping erop zetten. De school ziet er prima uit. Alle deuren en pvc-ramen sluiten goed en ook de rails van de schuiframen zijn schoon. De grills zitten aan de binnenkant, wat hier gebruikelijk is, maar dat is altijd een handicap bij het sluiten. Aan de buitenkant van de veranda is geen sunshed gemaakt en afgelopen jaar regende het gedurende vijf maanden en regelmatig naar binnen. Daardoor loopt het water de lokalen in en worden de onderkanten van de deuren nat. Het is beter om de verandavloer op afschot naar buiten te leggen. De drinkwatervoorziening is opgelost doordat de aannemer zijn watervoorziening van de bouw ter beschikking stelt. Twee watertanks op een verhoging met twee kranen en een pomp. De zusters en de kinderen zijn erg gelukkig dat dit gebouw gerealiseerd is. De stichting heeft dit onder andere dankzij een subsidie van 48.000 euro van de NCDO kunnen uitvoeren. Millenniumdoel 2 "Alle jongens en meisjes naar school" wordt hier daadwerkelijk gerealiseerd.



drinkwatervoorziening

7 februari, Perumalpalayam, in voorbereiding, uitbreiding kindertehuis.

Hier zitten 5 zusters met 456 kinderen op de Tamil-Medium school. Dit aantal is hetzelfde als vorig jaar. De pastoor is verantwoordelijk voor de school en als hij wil uitbreiden dan zullen er ook hoger opgeleide leerkrachten moeten komen. In de boarding zijn nu 105 meisjes en 141 jongens, totaal 246 en dit is nog steeds te veel in verhouding tot de beschikbare ruimte. De overheid verstrekt hier vijf dagen in de week voor elk kind een ei; dat is zeker niet op elke locatie zo. Mogelijk heeft het te maken met het feit dat hier allemaal tribal kinderen zijn. Van oorsprong zijn het zwervers, maar nu wonen zij in kleine gemeenschappen in de bergen.



Er zitten veel scheuren in het toiletgebouw. Volgend jaar kijken we geconstateerd worden. De scheuren zijn voornamelijk een gevolg van de samenkomst van twee materialen beton en metselwerk, wat altijd scheurtjes oplevert. De grotere scheuren in de middenpenanten ontstaan door het doorbuigen van de dakvloer, die gaat hangen op de penanten, die daar niet voor bedoeld zijn. Het skelet bestaat uit beton, waarvan de kolommen waarschijnlijk op palen zijn gefundeerd. Het is echter een andere situatie dan in Venkatachalapuram, waar de vloer wegzakte vanwege de kleiachtige ondergrond. De scheuren zijn ook lang niet zo groot, reparatie zal dan in vergelijking ook minder kosten met zich meebrengen. Ook hier zijn de deuren slecht en bij enkele zijn de gehengen kapot en hangen de deuren er half uit. Het wordt misschien tijd de aannemer genoemd in het contract verantwoordelijk te stellen voor bijvoorbeeld 10 jaar. Binnen die tijd zullen alle reparaties voor rekening van de aannemer komen. Er moeten ook nodig nieuwe toiletten bij komen, ook vanwege de eis dat toiletten voor jongens en meisjes gescheiden dienen te zijn. De eis is 1 toilet per 10 personen. De herstelde compoundwall ziet er prima uit en het lijkt dat de problemen hiermee zijn opgelost. De zusters vragen ook een open shed om de was van de kinderen onder te drogen.

opnieuw of er verschillen



scheuren in toiletgebouw

14 februari, Jolarpet, project in uitvoering, hostel fase 1.

Tot nu toe viel de vestiging onder één superior, die in het convent bij de boarding en de primary school woonde. Daar is nu de vestiging bij het college aan toegevoegd, zodat er twee superiors zijn. **David's convent.** Hier zijn de vijf aanwezige zusters allen onderwijzeres of voormalig onderwijzeres. In de boarding zijn nu 165 meisjes en nog even de college studentes. De zusters hebben de boarding en de primary school helemaal laten schilderen. Op de primary school zijn 400 meisjes, de matriculation school 700 en op de high secondary school 1500. De toiletten van de primary school zien er armzalig uit en er is al eens over gesproken om het aantal uit te breiden achter het **St. Joseph convent** (bij het college). De drie zusters wonen nu nog in het collegegebouw, maar hopen in de toekomst daar een convent te kunnen bouwen. Op het college zijn 100 B-Ed (Bachelor of Education) studentes, waaronder 6 zusters en 35 M-Ed (Master of Education) studentes, totaal 135.

Hostel

Er zijn 17 studentes die in het hostel zouden wonen als het klaar zou zijn. In het hostel zullen nooit meer dan 50 studentes wonen, zodat hoogstens een eerste verdieping nodig zal zijn maar in ieder geval geen tweede. Er zijn nog twee maanden nodig om het gebouw helemaal af te maken. Er is een



lijst opgesteld die tezamen met de officiële oplevering moet leiden tot een uiteindelijk compleet gebouw. De vertraging is voornamelijk het gevolg van de schaarste aan zand. De buitenkant met de trappen in het talud ziet er best mooi uit en vormt met het huidige collegegebouw een mooi geheel. De kleuren van de gebouwen zullen uiteindelijk allemaal hetzelfde zijn, evenals de reeds geschilderde compoundwall. Op de achtergrond is een koeienstal waar negen koeien staan die voor voldoende melk zorgen. Het terrein is helemaal vlak gemaakt en er zijn ook al wat bomen geplant. De bomen in het talud zijn neemtrees, bomen met verticale wortels, belangrijk omdat anders de wortels de taludbescherming opdrukken. Deze bomen geven veel

schaduw. De grills zijn aan de binnenkant geplaatst maar het is veiliger en gemakkelijker in de bediening wanneer ze aan de buitenkant zitten. De trap is met drie in plaats van twee steken gemaakt, waardoor het hoofdschakelpaneel naar links verplaatst moet worden. Het meer en minder werk zal door de opzichter en sr. Prudentia worden vastgesteld. Daar zitten o.a. de hogere prijzen van zand en bakstenen in, maar ook bijvoorbeeld de taludbekleding van profielstenen die door de zusters is bepaald. Onderaan het talud was een betonbalk aangegeven die zorgt voor voldoende stabiliteit en tevens als zitbank dienst kan doen. Dat is nu in metselwerk uitgevoerd en kan door de druk op den duur gaan bezwijken.

Op dinsdag 15 februari heeft de inzegening van het hostel plaats gevonden. Hadden we het gebouw niet opgeleverd, dan zouden de studentes nog een jaar moeten blijven in een overvol kindertehuis zonder enige privacy. De meerdere kosten van het gebouw neemt de congregatie voor haar rekening zoals al bij de start was afgesproken omdat anders de bouw nog langer op zich zou laten wachten.



Tot besluit

Wij hopen dat het bovenstaande verslag u een goede indruk geeft van wat er dankzij de bijdragen van onze donateurs, en in een aantal projecten met ondersteuning van de NCDO, allemaal gerealiseerd is om de scholing en bijbehorende huisvesting van arme kinderen in India mogelijk te maken. Maar tevens wordt in dit verslag ook overduidelijk dat er nog vele urgente behoeftes zijn ter verdere uitbreiding en verbetering van diverse gebouwen. Wij zullen met uw steun al het mogelijke doen om deze behoeftes in te vullen.

Prioriteitenlijst februari 2011

Grotere projecten

1. Vegiwada - zusterhuis
2. Pathiavaram - verdieping op kindertehuis
3. Perumalpalayam - uitbreiding kindertehuis en een nieuw toiletgebouw (eventueel 2 afzonderlijke projecten)
4. Okkur - 1e verdieping schoolgebouw
5. Budalur - 6-klassige school
6. Olagadam - 5 + 5-klassige school
7. Damaracherla – 8- klassige school
8. Elambalur - kindertehuis voor gehandicapte kinderen

Kleinere projecten

1. Maiyanur - borewell
2. Venkatachalapuram - borewell
3. Kamalapuram - toiletten
4. Jolarpet - toiletten

