



Pathiyavaram

Badruimte meisjes, kindertehuis, eindrapport

Maart 2021



Programma Safe&Clean

Pathiyavaram, badruimte meisjes bij kindertehuis Eindrapport

Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat	Wilma Martens Liefink
	Langeakker 29, 5735 HD Aarle-Rixtel
Telefoon	+31 (0) 492 38 26 39
Mobiel	+31 (0) 6 2028 0243
E-mail	secretariaat@thomasbouwprojecten.nl
Website	www.thomasbouwprojecten.nl
Rabobank	IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87
ING	IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66

Kamer van Koophandel Eindhoven	nr. 41 09 25 42
Fiscaal nummer ANBI (RSIN)	8015.85.077





Inhoud

Inleiding	3
Pathiyavaram, badruimte meisjes bij kindertehuis	4
Begroting	5
Verloop van het project in de tijd	6
Afronding van het project.	6
Het project in beeld.....	7

Inleiding

Safe&Clean: naar veiliger, hygiënischer en voldoende sanitaire voorzieningen voor 2300 kinderen

Op de verjaardag van Mahatma Gandhi op 2 oktober in het jaar 2014 kondigde premier Narendra Modi zijn 'Swachh Bharat' missie aan: Schoon India, om een einde te maken aan wildpoepen en wildplassen. De overheid maakte plannen om 111 miljoen toiletten te bouwen in rurale gebieden vóór de 150e verjaardag van Gandhi in 2019.

Zeker 90 miljoen toiletten zijn er gerealiseerd per eind 2019.

Ook scholen en instellingen mogen niet achterblijven. In de staat Tamil Nadu bijvoorbeeld heeft nog altijd 3.5% van de scholen geen toilet en bijna 30% van de toiletten functioneert niet.

De Stichting Thomas Bouwprojecten werkt ruim 25 jaar samen met de congregatie Franciscanessen van St. Joseph in Chennai. Zij beheren 50 scholen en 20 kindertehuizen voor ruim 50,000 kinderen, veelal afkomstig uit arme families. Met behulp van de donaties uit Nederland hebben we meer dan 100 projecten ter waarde van 4.1 miljoen euro gerealiseerd.

Ook bij de scholen van de congregatie is er achterstand. In het verleden werd bij de verdeling van beperkte investerings- en onderhoudsmiddelen dikwijls prioriteit gegeven aan goed onderwijs en veilige kindertehuizen boven verbetering van sanitaire voorzieningen.

De stichting Thomas Bouwprojecten heeft in de afgelopen 10 jaar al 15 projecten gerealiseerd die een verbetering van sanitair, was of watervoorzieningen tot doel hadden, zoals bijvoorbeeld in Vandavasi (2014) en Perambalur (2017).

Graag willen we de situatie voor die scholen en kindertehuizen waar ernstige gebreken aanwezig zijn in relatief korte tijd met prioriteit verbeteren. Samen met de congregatie hebben we 10 locaties uitgekozen die hiervoor in aanmerking komen.

We hebben samen met de congregatie 5 projecten geselecteerd die de hoogste prioriteit hebben: Sri Kalahasti, Thiruvallur, Avadi en Pathiyavaram en Chebrolu.

Pathiyavaram, badruimte meisjes bij kindertehuis

Het internaat in Pathiyavaram, door ons in 2013 nog uitgebreid met een verdieping, huisvest 65 kinderen, waarvan 40 jongens en 25 meisjes, 5 tot 13 jaar oud.

Pathiyavaram ligt in een streek waar veel armoede is en de kinderen in de boarding zijn vrijwel allemaal afkomstig uit gezinnen die onder de armoedegrens leven.

De badruimte van de meisjes is in een zeer slechte staat en bestaat uit niets meer dan een bouwsel van golfplaten.

Op de foto is de muur met daarop het golfplaten dak van de bestaande wasgelegenheid te zien. Het dak rust op de afscheidingsmuur.



We willen deze bouwval en de scheidingsmuur afbreken en op dezelfde plek een nieuwe voorziening met vier badcabines voor de meisjes van het internaat gaan bouwen.

De kosten zouden bij aanvang ongeveer €5.000 bedragen. Hiervoor hebben we een speciale schenking ontvangen.



Begroting

Omdat het een klein gebouw betreft is er een handmatige tekening gemaakt en aangeboden aan twee aannemers. Stephan bood het project aan voor Rs 409,207 en Chandran voor Rs 520,000. Stephan kreeg de opdracht, € 4700,-

De wascabines moesten nog apart aangeschaft worden: deze kosten Rs 114,696, ofwel € 1300,-.

De totaalprijs van dit project wordt dan € 6000,-.

In februari blijken er enkele meerkosten te zijn. De omheining muur maakte namelijk deel uit van de toilet ruimte. Bij slopen hiervan bleek dat de muur te slecht was om opnieuw te gebruiken. Daarom is deze ook gesloopt en opnieuw opgebouwd. Kosten 350€.

We besluiten €350,- extra over te maken.

Het totaal komt dan op € 6350,-.



Verloop van het project in de tijd

In maart 2020 zijn de offertes bij de aannemers aangevraagd en binnengekomen. De opdracht wordt gegeven maar vanaf half april ligt alle werk stil door de Corona lockdown. In november wordt € 6000,- overgemaakt naar India en de bouw start in december. In februari 2021 wordt het project gereed gemeld.

Op dat moment ontbraken nog:

- Het opruimen van puin rondom de bouwplaats.
- De cabines met kunststof deuren

Op 7 april 2021 zijn alle activiteiten gereed gerapporteerd.

Afronding van het project.

De volgende items moeten nog afgewerkt worden:

Geen

Wij bedanken al onze sponsors voor hun speciale en de andere donaties en medeleven met dit project gedurende de Corona lock down.

Namens het bestuur,
Jos Dijkers, projectleider
Sterre Maessen, projectleider
Leo Verhagen, bestuurslid

Het project in beeld



Fundering, 24 november 2020



De opbouw. 21 december 2020



Storten van het dak, december 2020



Bouw gereed, 30 januari 2021



Binnenwerk, januari 2021



Binnenkant met verlichting, januari 2021



Buitenkant en ingang vanaf het kindertehuis, januari 2021



De 4 cabines



Detail cabine