



Chebrolu

Toiletgebouw voor de school, eindrapport
Oktober 2021



Chebrolu

Project Safe&Clean 6

Inhoud

Inleiding	3
Chebrolu. De situatie	4
Projectverloop	5
Chebrolu. De kosten.	5
Offerte van de aannemer	6
Het project in beeld.....	8

Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat

Telefoon

Mobiel

E-mail

Website

Rabobank

ING

Kamer van Koophandel Eindhoven

Fiscaal nummer ANBI (RSIN)

Wilma Martens Liefink

Langeakker 29, 5735 HD Aarle-Rixtel

+31 (0) 492 38 26 39

+31 (0) 6 2028 0243

secretariaat@thomasbouwprojecten.nl

www.thomasbouwprojecten.nl

IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87

IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66

nr. 41 09 25 42

8015.85.077





Inleiding

Het Safe&Clean programma van Stichting Thomas Bouwprojecten heeft als doel om ernstige tekortkomingen van sanitaire voorzieningen in de scholen en kindertehuizen van de Franciscan Sisters of St. Joseph in Chennai, India op te lossen.

In het project in Chebrolu is een toiletgebouw van de school opnieuw opgebouwd.

U treft hieronder het eindrapport van dit project aan.

Namens het bestuur en de kinderen in India danken wij u als donateur voor het mogelijk maken van dit project.

Leo Verhagen, bestuurslid
Jos Dijkers, projectleider
Sterre Maessen, projectleider

Chebrolu. De situatie

Op de school te Chevrolu, waar wij in 2019 een nieuwe verdieping hebben opgeleverd, zitten 245 jongens en 178 meisjes.

Voor de jongens zijn er 7 toiletten en een urinoir, Dit zijn er genoeg en ze zijn nog in goede staat.



Voor de 178 meisjes zijn er slechts 2 toiletten beschikbaar, en voor de 20 leerkrachten ook 2.

Het plan is om de 2 toiletten van de leerkrachten toe te voegen aan die van de meisjes en 4 nieuwe toiletten te maken voor de leraren.



De kosten worden naar eerste schatting ongeveer €9.000 bedragen.

In december 2020 wordt het nieuwe toiletgebouwtje wordt getekend, de offertes opgevraagd en het werk aan een aannemer gegund.

Onderstaande tekening is gemaakt door onze projectleider Sterre Maessen



Front view



Left view



Projectverloop

December 2020: tekening gereed en opgestuurd naar India.

Februari 2021: offerte ontvangen en goedgekeurd

Maart tot juli 2021: geen werkzaamheden in verband met de COVID lock-down

Juli 2021: start werkzaamheden

September 2021: bouw voltooid.

9 september 2021: inzegening

Chebrolu. De kosten.

	INR	€
Begroting:		5000
Aanbesteed bedrag aannemer:	435000,00	5058
Kosten Cabins/scheidingswanden:	103250,00	1200
Totaal:	538250	6258
Tekort		1258

Het tekort kon gelukkig gedekt worden door een overschot van het Safe&Clean project Thiravulanturai

Offerte van de aannemer

Cell : 9441024762

ST. JOSEPH CONSTRUCTION

Saleha Street, NIDADAVOLE-534 301 W.G.Dt. A.P.

S.K. Mastan Date.....

**DETAILED CUM ABSTRACT ESTIMATE FOR THE PROPOSED R.C.C ROOF TOILETS PLAN ,
AT DONBOSCO E.M SCHOOL, CHEBROLU MANDAL, GUNTUR DIST. , W.G.DIST.**

S.No	Name of the item.	Nos	Length ft	Breadth ft	Depth ft	Quantity	Rate Per	Amount.Rs.
1	Earth work: Earth excavation from foundation pit upto hard soil available. The Excavated material 1m. Away from the edge of the pit. All leads lifts etc., completely.	1	12.25	12.25	2.6	390.16		
		4	10.25	0.75	1.50	46.13		
						436.29	35 Cft	15270.06
2	P.C.C.1:5:10. Mix by using 40mm HBG metal of katheru quarry with all material	1	12.25	12.25	0.33	49.52		
						49.52	400 Cft	19808.25
3	R.C.C.1:2:4 Mix by using 20mm HBG metal of katheru quarry with 112 kg of steel per 1kg.per cum. Concrete including cost and conveyance of all materials centering and labour charges etc., completely.	4	0.75	0.75	10.00	22.50		
	Columns	1	49.00	0.75	0.33	12.13		
	Plinth Beam	1	62.32	0.75	0.33	15.42		
	Roof Beam	1	15.58	15.58	0.40	97.09		
	Slab					147.15	600 Cft	88287.76
4	Brick masonry in C.M.1:6 to the brick masonry walls, including cost and conveyance of all materials, centering and labour charges etc.,	3	12.25	0.75	8.25	227.39		
	Long walls	2	12.35	0.75	8.25	152.83		
	Short walls					380.22		
	Deduction due to openings;	4	2.6	0.75	6.50	50.70		
	Doors D1	4	2.6	0.75	1.50	11.70		
	Ventilator V					317.82	400 Cft	127128.75
5	Plastering in C.M. 1:6 mix 12 mm thick for complete all brick masonry walls, including cost and conveyance of all materials, centering and labour charges etc., completely.	2	12.25		8.25	202.13		
	i) External walls	2	12.25		8.25	202.13		
		4	10.75		8.25	354.75		
	ii) Internal walls.	4	10.75		8.25	354.75		
						1113.75		
	Deduction due to the openings;	4	2.6		6.50	67.60		
	Doors D1	4	2.6		1.50	15.60		
	Ventilator V					1030.55	55 Sft.	56680.25

H.O : D.No. 29-14-63/2, Lakshmivarapupeta, Near Surya Hotel, Rajamahendravaram. Ph : 0883-2463575, 9848266453
B.O : MIG 68, H.B. Colony, Simhadri Puram, Visakhapatnam - 530 022. Suresh : 9550780955

6 Ceiling Plastering in c.m. 1:4 mix 12mm thick for brick masonry walls, including cost and conveyance of all materials, and labours charges etc., completely

1	5.0	5.0	25.00		
1	5.0	5.0	25.00		
2	15.58	1.66	51.73		
2	15.58	1.66	51.73		
			153.45	60 Sft.	9207.07

7

Providing White Wash coats External and Internal complete building both sides including cost and conveyance of all materials, centering and labour charges etc., completely.

1184.00 10 Sft. 11840.01

8 Providing Ceramic tiles Flooring over existing P.C.C. with all material, labour, cutting, fixing, finishing charges etc., completely.

1	5.0	5.0	25.00		
1	5.0	5.0	25.00		
Skirting in toilets	1	40.00	0.15	6.00	
			56.00	70 Sft.	3920.00

9 Steel Work: Fixing of Non Teak wood doors and windows with all materials and labour charges etc., completely.

Doors D1	4	2.60	6.50	67.60	
Ventilator V	4	2.60	1.50	15.60	
			83.20	350 Sft.	29120.00

11 Providing Electrical Items.

7%

12 Providing Sanitary & Water supply. Etc.,

8%

13 Provision Septic tank and Overhead tank

L.S.

361262.15
25288.35
28900.97
20000.00

Rs. 435451.48
Say Rs. 435000.00

(Rupees Four Lakhs Thirty Five Thousand only)

48300

SKMASTANI

9941024762

Signature
Er. V.V.N. RAMESH
B.E. (Civil) M.Tech. (Struc.) F.I.V.
STRUCTURAL ENGINEER
29-14-63/2, LAXMI VARAPUPETA
RAJAHMUNDRY - 1, PH : 2463575

435000
103250
538250 gnr

Het project in beeld



Het toiletgebouwtje voor de meisjes



Plechtige inwijding op 9 september 2021

