



P.T. Parru

Toiletgebouw voor de school, eindrapport
Maart 2022



Programma Safe&Clean

P.T. Parru school: toiletgebouw Eindrapport

Stichting Thomas Bouwprojecten

Secretariaat	Wilma Martens Liefink
	Langeakker 29, 5735 HD Aarle-Rixtel
Telefoon	+31 (0) 492 38 26 39
Mobiel	+31 (0) 6 2028 0243
E-mail	secretariaat@thomasbouwprojecten.nl
Website	www.thomasbouwprojecten.nl
Rabobank	IBAN : NL47 RABO 0149 3087 87
ING	IBAN : NL52 INGB 0000 3003 66

Kamer van Koophandel Eindhoven	nr. 41 09 25 42
Fiscaal nummer ANBI (RSIN)	8015.85.077





Inhoud

Inleiding.....	3
Toiletgebouw voor de school in P.T. Parru.....	4
Financieel.....	5
Verloop van het project in de tijd.....	6
Afronding van het project.....	6
Het project in beeld.....	7

Inleiding

Safe&Clean: naar veiliger, hygiënischer en voldoende sanitaire voorzieningen voor 2300 kinderen

Op de verjaardag van Mahatma Gandhi op 2 oktober in het jaar 2014 kondigde premier Narendra Modi zijn 'Swachh Bharat' missie aan: Schoon India, om een einde te maken aan wildpoepen en wildplassen. De overheid maakte plannen om 111 miljoen toiletten te bouwen in rurale gebieden vóór de 150e verjaardag van Gandhi in 2019.

Zeker 90 miljoen toiletten zijn er gerealiseerd per eind 2019.

Ook scholen en instellingen mogen niet achterblijven. In de staat Tamil Nadu bijvoorbeeld heeft nog altijd 3.5% van de scholen geen toilet en bijna 30% van de toiletten functioneert niet.

De Stichting Thomas Bouwprojecten werkt ruim 25 jaar samen met de congregatie Franciscanessen van St. Joseph in Chennai. Zij beheren 50 scholen en 20 kindertehuizen voor ruim 50,000 kinderen, veelal afkomstig uit arme families. Met behulp van de donaties uit Nederland hebben we meer dan 100 projecten ter waarde van 4.1 miljoen euro gerealiseerd.

Ook bij de scholen van de congregatie is er achterstand. In het verleden werd bij de verdeling van beperkte investerings- en onderhoudsmiddelen dikwijls prioriteit gegeven aan goed onderwijs en veilige kindertehuizen boven verbetering van sanitaire voorzieningen.

De stichting Thomas Bouwprojecten heeft in de afgelopen 10 jaar al 15 projecten gerealiseerd die een verbetering van sanitair, was of watervoorzieningen tot doel hadden, zoals bijvoorbeeld in Vandavasi (2014) en Perambalur (2017).

Graag willen we de situatie voor die scholen en kindertehuizen waar ernstige gebreken aanwezig zijn in relatief korte tijd met prioriteit verbeteren. Samen met de congregatie hebben we 10 locaties uitgekozen die hiervoor in aanmerking komen.

Toiletgebouw voor de school in P.T. Parru



De school



Het oude toiletgebouw waarnaast het nieuwe zal worden neergezet

P.T.Parru (Patsalatadiparru) is een dorp gelegen nabij de stad Ponnur in de deelstaat Andhra Pradesh, op zo'n 400 km ten noorden van Chennai, vanwaar deze plaats met de trein in 6 uur kan worden bereikt. De zusters Franciscanessen van St. Joseph hebben daar een lagere en een middelbare school voor jongens en meisjes waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven (zgn. English medium).

Er is ook een kindertehuis voor meisjes waarvan de ouders vrijwel allemaal landarbeiders zijn, zonder eigen land en zeer arm. Ook zijn er een aantal wezen en halfwezen. 8 klaslokalen van de school zijn door ons in 2012 gerealiseerd. Het toiletgebouw is van 1999



en de boarding van 1996. In 2019 zijn er een aantal reparaties en schilderwerk op de school, alsmede reparaties aan het oude toiletgebouw, gerealiseerd met financiële hulp van de stichting Amaidhi.

De zusters hebben hun vestiging naast die van de paters Salesianen die een kindertehuis voor jongens hebben, die ook naar de school van de zusters gaan. Zusters en paters werken nauw samen voor het welzijn en de toekomst van de kinderen rond P.T. Parru.

Op de English Medium school zitten 360 meisjes en 250 jongens.

De meisjes hebben de beschikking over 10 toiletten, voor de jongens zijn er 4 toiletten en 9 "urinals". De toiletten zijn echter in deplorabele toestand. Alle voorzieningen moeten vernieuwd worden en de jongens- en meisjestoiletten gescheiden. Rekenend met de meest recente overheidsregels is de vraag.

Er is dus een dringende noodzaak voor een uitbreiding van de toiletten bij deze school.

We gaan hier een nieuw toiletgebouw neerzetten met 5 toiletten en 7 urinals voor de meisjes en 3 toiletten en 7 urinals voor de jongens.

In augustus 2021 werd de bouwplaats gezegend en kon de bouw beginnen.

Financieel

De prijs voor Pt Parru is als volgt opgebouwd gebouw voor 8 toiletten en 14 urinals			
		INR	€ (1€= 89INR)
Begroting	Aannemer Mastan	2.090.000	23.500,00 €
	Septictank + Waterbassin	125.000	1.400,00 €
	Cabins 22X	649.000	7.300,00 €
	Subtotaal	2.864.000	32.200,00 €
	Onvoorzien 10%	286.000	3.200,00 €
	Totaal	3.150.000	35.400,00 €
	Gevoteerd		33.000,00 €
Werkelijk	Aanneemsom	2.215.000	25.533,14 € (1€= 86,75 IN
	Extra afbraak kosten	65.700	757,35 €
	Cabins 22X	750.362	8.649,71 €
	Totaal kosten	3.031.062	34.940,20 €
	Overgemaakt	2.862.609	33.000,00 €
	Tekort	168.453	1.941,82 €



Verloop van het project in de tijd

3 november 2020: de definitieve indeling voor 8 toiletten en 14 urinals ontvangen.

9 maart 2021: Sterre Maessen heeft de ontwerptekening gemaakt.

13 april 2021: de scope wordt uitgebreid met een sceptic tank en een soak pit.

1 juli 2021: offertes ontvangen, aannemer Mastan krijgt de opdracht.

13 juli 2021: we voteren €33.000 voor het project, maar houden wel rekening met een maximaal onvoorzien bedrag van €2.000. Om de opdracht te kunnen geven maken we €16.500 over naar India.

5 oktober 2021: het werk is voor 75% klaar en we besluiten de resterende €16.500 ook over te maken.

3 februari 2022: na lang wachten zijn de wascabines aangekomen en worden geïnstalleerd.

10 maart 2022: wascabines gereed en plechtige inzegening.

Afronding van het project.

Het project heeft twee onverwachte kostenposten:

1. Er is ruim €700 nodig voor het afbreken van een afdak waar de bussen onder staan. Er is blijkbaar niet voldoende ruimte om het nieuwe gebouw te plaatsen. Dit is niet met ons besproken. Ook heeft dit tot gevolg dat de bus een ander afdak elders moet krijgen. Hiervoor moet de congregatie extra fondsen vinden.
2. Een kostenoverschrijding van €2000 vanwege een hogere prijs van de cabines.
11 april 2022: het bestuur voteert het tekort van €2000 uit het bestemmingsfonds voor Sanitairprojecten en sluit hiermee het project af.

Wij bedanken al onze sponsors voor hun gulle donaties en medeleven met dit project gedurende de Corona lock down.

Namens het bestuur,
Jos Dijkers, projectleider
Sterre Maessen, projectleider
Leo Verhagen, bestuurslid

Het project in beeld



Augustus 2021: Bouwterrein en locatie nieuwbouw



September 2021: Vlechtwerk beton



September 2021: ruwbouw



Oktober 2021: ruwbouw, afwerking buitenkant



Oktober 2021: soakpit en septic tank



Oktober 2021: gebouw en schilderwerk gereed



Oktober 2021: Toiletten geplaatst



Februari 2022: eindelijk zijn de scheidingswanden angekommen



10 maart 2022: plechtige inzegening



10 maart 2022: plaquette



10 maart 2022: inzegening



10 maart 2022: interieur



Het oude en het nieuwe gebouw